


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ S.C.										DATA: 01/03/2017					
Proprietário: JOÃO DAMO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA										CNPJ: 10.389.322\0001-28					
Projeto : IMPLANTAÇÃO LOTEAMENTO										Área: 28.841,48 m²		Matrícula 2º Registro de Imóveis: nº 39.280			
OBRA: LOTEAMENTO VILA MATILDE															
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1)	SERVICOS INICIAIS														
1.1	TOPOGRAFIA PARA OBRA TODA	\$	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	R\$ 8.000,00
		%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			100,00%
1.2	LIMPEZA INICIAL/DESMATAMENTO/DESTOCA	\$	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 60.000,00
		%	50,00%	50,00%											100,00%
1.3	BARRACO DE OBRA , SANITÁRIOS, ADJACENTES E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	\$	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 9.000,00
		%	50%	50%											100%
2)	TERRAPLENAGEM														
2.1	ABERTURA DE CAIXA DE ARRUAMENTO. (280,00mX10,00mX01,00Mm)	\$	-	-	11.200,00	2.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 14.000,00
		%			80,00%	20,00%									100,00%
2.2	ATERRO COMPACTADO DE ARRUAMENTO COM MATERIAL DE 1ª, IMPORTADO	\$	-	-	7.056,00	7.056,00	9.408,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 23.520,00
		%			30,00%	30,00%	40,00%								100,00%
2.3	ATERRO EM ÁREAS DE LOTES COM MATERIAL IMPORTADO	\$	-	-	-	-	-	-	-	81.900,00	81.900,00	109.200,00	-	-	R\$ 273.000,00
		%								30%	30%	40%			100,00%
3)	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS														
3.1	ESCAVAÇÃO, ASSENTAMENTO E REATERRO DE TUBULAÇÃO DIÂMETRO DE 400 MM	\$	-	-	-	-	-	19.250,00	19.250,00	-	-	-	-	-	R\$ 38.500,00
		%						50,00%	50,00%						100,00%
3.2	CAIXA DE CAPTAÇÃO EM CONCRETO (BOCA DE LOBO)	\$	-	-	-	-	-	-	11.900,00	-	-	-	-	-	R\$ 11.900,00
		%							100,00%						100,00%
3.3	APLICAÇÃO DE BRITA PARA DRENO	\$	-	-	-	-	-	1.400,00	1.400,00	-	-	-	-	-	R\$ 2.800,00
		%						50,00%	50,00%						100,00%
4)	REDE COLETORA DE ESGOTOS														
4.1	REDE COLETORA DE ESGOTOS DIÂMETRO 150 MM	\$	-	-	-	-	-	-	-	17.700,00	17.700,00	-	-	-	R\$ 35.400,00
		%								50,00%	50,00%				100,00%
4.2	POÇO DE VISITA DIAM. = 80 CM	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	R\$ 8.000,00
		%									100,00%				100,00%
4.3	APLICAÇÃO DE BRITA PARA DRENO	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800,00	-	-	-	R\$ 2.800,00
		%									100,00%				100,00%
4.4	FILTROS DOMICILIARES	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000,00	R\$ 14.000,00
		%												100%	100,00%
5)	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA														
5.1	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DIÂMETRO 50 MM	\$	-	-	-	-	-	-	-	7.375,00	7.375,00	-	-	-	R\$ 14.750,00
		%								50,00%	50,00%				100,00%
5.2	REGISTRO DE MANOBRA	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400,00	-	R\$ 1.400,00
		%											100,00%		100,00%
6)	PAVIMENTAÇÃO														
6.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000,00	-	-	R\$ 14.000,00
		%										100,00%			100,00%
6.2	SUB-BASE EM BRITA 4A COM NA ESPESSURA COMPACTADA DE 40 CM	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.400,00	-	-	R\$ 106.400,00
		%										100,00%			100,00%
6.3	BASE EM BRITA GRADUADA E=15,0 CM	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.100,00	-	-	R\$ 44.100,00
		%										100,00%			100,00%
6.4	IMPRIMAÇÃO COM CM + PINTURA DE LIGAÇÃO	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.420,00	-	R\$ 21.420,00
		%											100,00%		100,00%
6.5	CBUQ E= 4,00 CM	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.200,00	-	R\$ 88.200,00
		%											100,00%		100,00%
6.6	MEIO FIO DE CONCRETO COM SARJETAS	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.875,00	-	-	R\$ 25.875,00
		%										100%			100,00%
7)	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA														
7.1	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00	R\$ 80.000,00
		%												100,00%	100,00%
															R\$ 897.065,00
	TOTAL DO MÊS \$	\$	35.300,00	35.300,00	19.056,00	10.656,00	10.208,00	21.450,00	33.350,00	107.775,00	118.575,00	300.375,00	111.020,00	94.000,00	R\$ 897.065,00
	TOTAL DO MÊS %	%	3,94%	3,94%	2,12%	1,19%	1,14%	2,39%	3,72%	12,01%	13,22%	33,48%	12,38%	10,48%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO \$	\$	35.300,00	70.600,00	89.656,00	100.312,00	110.520,00	131.970,00	165.320,00	273.095,00	391.670,00	692.045,00	803.065,00	897.065,00	
	TOTAL ACUMULADO %	%	3,94%	7,87%	9,99%	11,18%	12,32%	14,71%	18,43%	30,44%	43,66%	77,15%	89,52%	100,00%	TOTAL

  
Claudinei Loos  
Engº Civil  
CREA 34.346-10º REGIÃO

  
Claudio Bonini Santos Pinto