

Cronograma Loja 71 . Filial.BALNEÁRIO CAMBORIU II .REV00														
Id	Modo da	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Início	Término	01 Outubro 27/09/08/11	01 Janeiro 20/12/31/01	01 Abril 13/03/24/04	01 Julho 05/06/17/07/28/08/09/10/20/11	01 Outubro 09/10/20/11	01 Jan 01/01
1		Obra Loja 71 . Balneario Camboriu II	0%	159 dias	Seg 06/06/16	Sab 03/12/16	Seg 06/06/16	Sab 03/12/16						
2		Infraestrutura de terreno	0%	115,2 dias	Seg 06/06/16	Sex 14/10/16	Seg 06/06/16	Sex 14/10/16						
3		Terraplenagem	0%	20 dias	Seg 06/06/16	Ter 28/06/16	Seg 06/06/16	Ter 28/06/16						
4		Execução da Terraplenagem	0%	20 dias	Seg 06/06/16	Ter 28/06/16	Seg 06/06/16	Ter 28/06/16						
5		Demolição / limpeza do terreno	0%	5 dias	Seg 06/06/16	Sex 10/06/16	Seg 06/06/16	Sex 10/06/16						
6		Terraplenagem	0%	15 dias	Sab 11/06/16	Ter 28/06/16	Sab 11/06/16	Ter 28/06/16						
7		Terraplenagem concluída	0%	0 dias	Ter 28/06/16	Ter 28/06/16	Ter 28/06/16	Ter 28/06/16						
8		Sistema de Drenagem	0%	26,2 dias	Qui 15/09/16	Sex 14/10/16	Qui 15/09/16	Sex 14/10/16						
9		Instalação das tubulações em PVC	0%	10 dias	Qui 15/09/16	Seg 26/09/16	Qui 15/09/16	Seg 26/09/16						
10		Instalação das tubulações de concreto	0%	10 dias	Sex 23/09/16	Ter 04/10/16	Sex 23/09/16	Ter 04/10/16						
11		Execução do sistema de coleta - bocas de lobo e grelhas	0%	10 dias	Qui 29/09/16	Seg 10/10/16	Qui 29/09/16	Seg 10/10/16						
12		Execução das caixas de retenção	0%	6 dias	Ter 04/10/16	Sex 14/10/16	Ter 04/10/16	Sex 14/10/16						
13		Sistema de drenagem concluído	0%	0 dias	Sex 14/10/16	Sex 14/10/16	Sex 14/10/16	Sex 14/10/16						
14		Fundações	0%	30 dias	Ter 28/06/16	Seg 01/08/16	Ter 28/06/16	Seg 01/08/16						
15		Execução das estacas / sapatas	0%	20 dias	Ter 28/06/16	Qui 21/07/16	Ter 28/06/16	Qui 21/07/16						
16		Execução dos blocos de fundação	0%	20 dias	Sab 09/07/16	Seg 01/08/16	Sab 09/07/16	Seg 01/08/16						
17		Fundações concluídas	0%	0 dias	Seg 01/08/16	Seg 01/08/16	Seg 01/08/16	Seg 01/08/16						
18		Estrutura metálica	0%	44 dias	Ter 02/08/16	Qua 21/09/16	Ter 02/08/16	Qua 21/09/16						
19		Estrutura metálica entregue	0%	0 dias	Ter 02/08/16	Ter 02/08/16	Ter 02/08/16	Ter 02/08/16						
20		Montagem da estrutura metálica	0%	44 dias	Ter 02/08/16	Qua 21/09/16	Ter 02/08/16	Qua 21/09/16						
21		Pilares	0%	15 dias	Ter 02/08/16	Qui 18/08/16	Ter 02/08/16	Qui 18/08/16						
22		Vigas Mezanino	0%	15 dias	Sab 06/08/16	Qua 24/08/16	Sab 06/08/16	Qua 24/08/16						
23		Steel decks	0%	15 dias	Sex 12/08/16	Ter 30/08/16	Sex 12/08/16	Ter 30/08/16						
24		Vigas e terças da cobertura	0%	19 dias	Qui 18/08/16	Sex 09/09/16	Qui 18/08/16	Sex 09/09/16						
25		Montagem das plataformas dos equipamentos de ar-condicionado	0%	5 dias	Sex 09/09/16	Qui 15/09/16	Sex 09/09/16	Qui 15/09/16						
26		Montagem das escadas de emergência	0%	5 dias	Qui 15/09/16	Qua 21/09/16	Qui 15/09/16	Qua 21/09/16						
27		Montagem da estrutura metálica concluída	0%	0 dias	Qui 15/09/16	Qui 15/09/16	Qui 15/09/16	Qui 15/09/16						
28		Montagem da cobertura	0%	15 dias	Qui 15/09/16	Sab 01/10/16	Qui 15/09/16	Sab 01/10/16						
29		Telhas e rufos entregues	0%	0 dias	Qui 15/09/16	Qui 15/09/16	Qui 15/09/16	Qui 15/09/16						
30		Montagem das telhas e rufos	0%	15 dias	Qui 15/09/16	Sab 01/10/16	Qui 15/09/16	Sab 01/10/16						
31		Montagem das telhas e rufos concluída	0%	0 dias	Sab 01/10/16	Sab 01/10/16	Sab 01/10/16	Sab 01/10/16						
32		Piso/Laje de concreto	0%	36 dias	Qui 15/09/16	Qua 26/10/16	Qui 15/09/16	Qua 26/10/16						
33		Piso/Laje de concreto	0%	24 dias	Qui 15/09/16	Qua 12/10/16	Qui 15/09/16	Qua 12/10/16						
34		Execução do piso de concreto térreo	0%	12 dias	Qui 15/09/16	Qua 28/09/16	Qui 15/09/16	Qua 28/09/16						
35		Capeamento da laje do mezanino	0%	12 dias	Qui 29/09/16	Qua 12/10/16	Qui 29/09/16	Qua 12/10/16						
36		Revestimento porcelanato	0%	24 dias	Qui 29/09/16	Qua 26/10/16	Qui 29/09/16	Qua 26/10/16						
37		Colocação de piso no térreo	0%	12 dias	Qui 29/09/16	Qua 12/10/16	Qui 29/09/16	Qua 12/10/16						
38		Colocação de piso no mezanino	0%	12 dias	Qua 12/10/16	Qua 26/10/16	Qua 12/10/16	Qua 26/10/16						
39		Piso/Laje de concreto concluídos	0%	0 dias	Qua 26/10/16	Qua 26/10/16	Qua 26/10/16	Qua 26/10/16						
40		Construção civil	0%	36 dias	Qui 15/09/16	Qua 26/10/16	Qui 15/09/16	Qua 26/10/16						
41		Doca	0%	5 dias	Qui 15/09/16	Qua 21/09/16	Qui 15/09/16	Qua 21/09/16						
42		Cabine elétrica	0%	5 dias	Qua 21/09/16	Seg 26/09/16	Qua 21/09/16	Seg 26/09/16						
43		Muros e muretas	0%	3 dias	Sab 22/10/16	Qua 26/10/16	Sab 22/10/16	Qua 26/10/16						
44		Base para a estátua de fibra	0%	5 dias	Ter 11/10/16	Seg 17/10/16	Ter 11/10/16	Seg 17/10/16						
45		Lixeira	0%	5 dias	Seg 17/10/16	Sab 22/10/16	Seg 17/10/16	Sab 22/10/16						
46		Casa de bombas	0%	5 dias	Ter 27/09/16	Sab 01/10/16	Ter 27/09/16	Sab 01/10/16						
47		Base para a caixa d'água	0%	3 dias	Sab 01/10/16	Qua 05/10/16	Sab 01/10/16	Qua 05/10/16						
48		Poço do esteira rolante	0%	2 dias	Qua 05/10/16	Sex 07/10/16	Qua 05/10/16	Sex 07/10/16						
49		Poço do elevador de cargas	0%	3 dias	Sex 07/10/16	Ter 11/10/16	Sex 07/10/16	Ter 11/10/16						
50		Atividades de construção civil concluídas	0%	0 dias	Qua 26/10/16	Qua 26/10/16	Qua 26/10/16	Qua 26/10/16						
51		Painéis de fechamento interno e externo	0%	17 dias	Qui 15/09/16	Ter 04/10/16	Qui 15/09/16	Ter 04/10/16						
52		Painéis internos e externos entregues na obra	0%	0 dias	Qui 15/09/16	Qui 15/09/16	Qui 15/09/16	Qui 15/09/16						
53		Montagem dos painéis de fechamento externo	0%	10 dias	Qui 15/09/16	Seg 26/09/16	Qui 15/09/16	Seg 26/09/16						
54		Montagem dos painéis de fechamento interno	0%	7 dias	Ter 27/09/16	Ter 04/10/16	Ter 27/09/16	Ter 04/10/16						
55		Montagem dos painéis de fechamento concluída	0%	0 dias	Ter 04/10/16	Ter 04/10/16	Ter 04/10/16	Ter 04/10/16						
56		Esquadrias	0%	40,2 dias	Ter 27/09/16	Sex 11/11/16	Ter 27/09/16	Sex 11/11/16						
57		Esquadrias de alumínio	0%	15 dias	Ter 27/09/16	Qui 13/10/16	Ter 27/09/16	Qui 13/10/16						
58		Esquadrias das portas	0%	10 dias	Ter 27/09/16	Sex 07/10/16	Ter 27/09/16	Sex 07/10/16						
59		Esquadrias de alumínio entregues	0%	0 dias	Ter 27/09/16	Ter 27/09/16	Ter 27/09/16	Ter 27/09/16						
60		Instalação das esquadrias de alumínio	0%	10 dias	Ter 27/09/16	Sex 07/10/16	Ter 27/09/16	Sex 07/10/16						
61		Vidros da fachada	0%	10 dias	Sab 01/10/16	Qui 13/10/16	Sab 01/10/16	Qui 13/10/16						
62		Vidros da fachada entregues	0%	0 dias	Sab 01/10/16	Sab 01/10/16	Sab 01/10/16	Sab 01/10/16						
63		Instalação das esquadrias de alumínio	0%	10 dias	Sab 01/10/16	Qui 13/10/16	Sab 01/10/16	Qui 13/10/16						
64		Esquadrias de madeira	0%	2 dias	Ter 04/10/16	Qui 06/10/16	Ter 04/10/16	Qui 06/10/16						
65		Esquadrias de madeira entregues	0%	0 dias	Ter 04/10/16	Ter 04/10/16	Ter 04/10/16	Ter 04/10/16						
66		Instalação das esquadrias de madeira	0%	2 dias	Ter 04/10/16	Qui 06/10/16	Ter 04/10/16	Qui 06/10/16						
67		Guarda-corpos	0%	5 dias	Qua 26/10/16	Ter 01/11/16	Qua 26/10/16	Ter 01/11/16						
68		Materiais entregues	0%	0 dias	Qua 26/10/16	Qua 26/10/16	Qua 26/10/16	Qua 26/10/16						
69		Instalação dos guarda-corpos	0%	5 dias	Qua 26/10/16	Ter 01/11/16	Qua 26/10/16	Ter 01/11/16						
70		Bate-carrinhos	0%	5 dias	Qua 26/10/16	Ter 01/11/16	Qua 26/10/16	Ter 01/11/16						

Cronograma Loja 71 - Filial.BALNEÁRIO CAMBORIU II -REV00																																																								
Id	Modo da	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Início	Término	01 Outubro 27/09/08/11	01 Janeiro 20/12/31/01	01 Abril 13/03/24/04/05/06	01 Julho 17/07/28/08/09/10/20/11	01 Outubro 09/10/20/11	01 Jan 01/01																																										
91		Materiais entregues	0%	0 dias	Sáb 05/11/16	Sáb 05/11/16	Sáb 05/11/16	Sáb 05/11/16					05/11																																											
92		Execução da pintura do estacionamento	0%	10 dias	Sáb 05/11/16	Qui 17/11/16	Sáb 05/11/16	Sáb 05/11/16					17/11																																											
93		Pintura de loja concluída	0%	0 dias	Qui 17/11/16	Qui 17/11/16	Qui 17/11/16	Qui 17/11/16					17/11																																											
94		Instalações	0%	65 dias	Qui 15/09/16	Seg 28/11/16	Qui 15/09/16	Seg 28/11/16					0%																																											
95		Instalações elétricas	0%	35 dias	Qua 12/10/16	Seg 21/11/16	Qua 12/10/16	Seg 21/11/16					0%																																											
96		Materiais entregues	0%	0 dias	Qua 12/10/16	Qua 12/10/16	Qua 12/10/16	Qua 12/10/16					12/10																																											
97		Execução da instalação elétrica	0%	30 dias	Qua 12/10/16	Qua 16/11/16	Qua 12/10/16	Qua 16/11/16					0%																																											
98		Testes das instalações elétricas	0%	5 dias	Qua 16/11/16	Seg 21/11/16	Qua 16/11/16	Seg 21/11/16					0%																																											
99		Instalações hidráulicas	0%	32 dias	Qui 15/09/16	Sex 21/10/16	Qui 15/09/16	Sex 21/10/16					0%																																											
100		Materiais entregues	0%	0 dias	Qui 15/09/16	Qui 15/09/16	Qui 15/09/16	Qui 15/09/16					15/09																																											
101		Execução da instalação Hidráulica	0%	30 dias	Qui 15/09/16	Qua 19/10/16	Qui 15/09/16	Qua 19/10/16					0%																																											
102		Banheiros	0%	10 dias	Qui 15/09/16	Seg 26/09/16	Qui 15/09/16	Seg 26/09/16					0%																																											
103		Rede de captação de água	0%	5 dias	Ter 27/09/16	Sáb 01/10/16	Ter 27/09/16	Sáb 01/10/16					0%																																											
104		Rede de Esgoto	0%	5 dias	Sáb 01/10/16	Sex 07/10/16	Sáb 01/10/16	Sex 07/10/16					0%																																											
105		Caixa d'água	0%	5 dias	Sex 07/10/16	Qui 13/10/16	Sex 07/10/16	Qui 13/10/16					0%																																											
106		Sistema de bombeamento	0%	5 dias	Qui 13/10/16	Qua 19/10/16	Qui 13/10/16	Qua 19/10/16					0%																																											
107		Testes das instalações hidráulicas	0%	2 dias	Qua 19/10/16	Sex 21/10/16	Qua 19/10/16	Sex 21/10/16					0%																																											
108		Sistema de ar-condicionado	0%	33 dias	Qui 15/09/16	Sáb 22/10/16	Qui 15/09/16	Sáb 22/10/16					0%																																											
109		Recebimento dos equipamentos e materiais	0%	31 dias	Qui 15/09/16	Qui 20/10/16	Qui 15/09/16	Qui 20/10/16					0%																																											
110		Dutos recebidos	0%	0 dias	Ter 27/09/16	Ter 27/09/16	Ter 27/09/16	Ter 27/09/16					27/09																																											
111		Aparelhos roof-tops recebidos	0%	0 dias	Qui 15/09/16	Qui 15/09/16	Qui 15/09/16	Qui 15/09/16					15/09																																											
112		Cortinas de ar recebidas	0%	0 dias	Ter 18/10/16	Ter 18/10/16	Ter 18/10/16	Ter 18/10/16					18/10																																											
113		Aparelhos splits recebidos	0%	0 dias	Qui 20/10/16	Qui 20/10/16	Qui 20/10/16	Qui 20/10/16					20/10																																											
114		Instalação dos dutos	0%	15 dias	Ter 27/09/16	Qui 13/10/16	Ter 27/09/16	Qui 13/10/16					0%																																											
115		Pré-montagem dos dutos	0%	10 dias	Ter 27/09/16	Sex 07/10/16	Ter 27/09/16	Sex 07/10/16					0%																																											
116		Posicionamento e fixação dos dutos	0%	10 dias	Sáb 01/10/16	Qui 13/10/16	Sáb 01/10/16	Qui 13/10/16					0%																																											
117		Instalação dos aparelhos roof-tops	0%	29 dias	Qui 15/09/16	Ter 18/10/16	Qui 15/09/16	Ter 18/10/16					0%																																											
118		Posicionamento dos aparelhos	0%	5 dias	Qui 15/09/16	Qua 21/09/16	Qui 15/09/16	Qua 21/09/16					0%																																											
119		Instalações elétricas	0%	5 dias	Qua 12/10/16	Ter 18/10/16	Qua 12/10/16	Ter 18/10/16					0%																																											
120		Instalação das cortinas de ar	0%	2 dias	Ter 18/10/16	Qui 20/10/16	Ter 18/10/16	Qui 20/10/16					0%																																											
121		Instalação dos aparelhos splits	0%	2 dias	Qui 20/10/16	Sáb 22/10/16	Qui 20/10/16	Sáb 22/10/16					0%																																											
122		Sistema de prevenção e combate a incêndios	0%	42 dias	Sáb 01/10/16	Sáb 19/11/16	Sáb 01/10/16	Sáb 19/11/16					0%																																											
123		Materiais e equipamentos entregues	0%	0 dias	Sáb 01/10/16	Sáb 01/10/16	Sáb 01/10/16	Sáb 01/10/16					01/10																																											
124		Pré-montagem das tubulações e hidrantes	0%	15 dias	Sáb 01/10/16	Qua 19/10/16	Sáb 01/10/16	Qua 19/10/16					0%																																											
125		Área da loja	0%	20 dias	Qui 13/10/16	Sáb 05/11/16	Qui 13/10/16	Sáb 05/11/16					0%																																											
126		Posicionamento das tubulações e hidrantes	0%	15 dias	Qui 13/10/16	Seg 31/10/16	Qui 13/10/16	Seg 31/10/16					0%																																											
127		Soldas e fixação das tubulações	0%	15 dias	Qua 19/10/16	Sáb 05/11/16	Qua 19/10/16	Sáb 05/11/16					0%																																											
128		Instalação dos extintores	0%	2 dias	Seg 17/10/16	Qua 19/10/16	Seg 17/10/16	Qua 19/10/16					0%																																											
129		Instalação elétrica (sensores de fumaça e alarmes)	0%	5 dias	Seg 31/10/16	Sáb 05/11/16	Seg 31/10/16	Sáb 05/11/16					0%																																											
130		Instalação das placas e sinalizações	0%	2 dias	Sex 28/10/16	Seg 31/10/16	Sex 28/10/16	Seg 31/10/16					0%																																											
131		Área do estacionamento	0%	18 dias	Sex 28/10/16	Sex 18/11/16	Sex 28/10/16	Sex 18/11/16					0%																																											
132		Posicionamento das tubulações e hidrantes	0%	12 dias	Seg 31/10/16	Seg 14/11/16	Seg 31/10/16	Seg 14/11/16					0%																																											
133		Soldas e fixação das tubulações	0%	12 dias	Sex 04/11/16	Sex 18/11/16	Sex 04/11/16	Sex 18/11/16					0%																																											
134		Instalação dos extintores	0%	2 dias	Sex 28/10/16	Seg 31/10/16	Sex 28/10/16	Seg 31/10/16					0%																																											
135		Instalação elétrica (sensores de fumaça e alarmes)	0%	5 dias	Sáb 12/11/16	Sex 18/11/16	Sáb 12/11/16	Sex 18/11/16					0%																																											
136		Instalação das placas e sinalizações	0%	2 dias	Sex 11/11/16	Seg 14/11/16	Sex 11/11/16	Seg 14/11/16					0%																																											
137		Execução de testes do sistema de prevenção e combate a incêndios	0%	1 dia	Sex 18/11/16	Sáb 19/11/16	Sex 18/11/16	Sáb 19/11/16					0%																																											
138		Sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA	0%	5 dias	Seg 14/11/16	Sáb 19/11/16	Seg 14/11/16	Sáb 19/11/16					0%																																											
139		Materiais e equipamentos entregues	0%	0 dias	Seg 14/11/16	Seg 14/11/16	Seg 14/11/16	Seg 14/11/16					14/11																																											
140		Instalação do SPDA	0%	5 dias	Seg 14/11/16	Sáb 19/11/16	Seg 14/11/16	Sáb 19/11/16					0%																																											
141		Sistema de sonorização	0%	6 dias	Qua 16/11/16	Ter 22/11/16	Qua 16/11/16	Ter 22/11/16					0%																																											
142		Materiais e equipamentos entregues	0%	0 dias	Qua 16/11/16	Qua 16/11/16	Qua 16/11/16	Qua 16/11/16					16/11																																											
143		Instalação do sistema de sonorização	0%	5 dias	Qua 16/11/16	Seg 21/11/16	Qua 16/11/16	Seg 21/11/16					0%																																											
144		Execução de testes do sistema de sonorização	0%	1 dia	Ter 22/11/16	Ter 22/11/16	Ter 22/11/16	Ter 22/11/16					0%																																											
145		CFTV e alarme	0%	11 dias	Qua 16/11/16	Seg 28/11/16	Qua 16/11/16	Seg 28/11/16					0%																																											
146		Materiais e equipamentos entregues	0%	0 dias	Qua 16/11/16	Qua 16/11/16	Qua 16/11/16	Qua 16/11/16					16/11																																											
147		Instalação dos sistemas CFTV e alarme	0%	10 dias	Qua 16/11/16	Sáb 26/11/16	Qua 16/11/16	Sáb 26/11/16					0%																																											
148		Execução de testes dos sistemas CFTV e alarme	0%	1 dia	Sáb 26/11/16	Seg 28/11/16	Sáb 26/11/16	Seg 28/11/16					0%																																											
149		Instalações concluídas	0%	0 dias	Seg 28/11/16	Seg 28/11/16	Seg 28/11/16	Seg 28/11/16					0%																																											
150		Equipamentos	0%	21 dias	Qua 21/09/16	Sex 14/10/16	Qua 21/09/16	Sex 14/10/16					0%																																											
151		Elevador de cargas	0%	3 dias	Ter 11/10/16	Sex 14/10/16	Ter 11/10/16	Sex 14/10/16					0%																																											
152		Elevador entregue	0%	0 dias	Ter 11/10/16	Ter 11/10/16	Ter 11/10/16	Ter 11/10/16					11/10																																											
153		Instalação do elevador de cargas	0%	3 dias	Ter 11/10/16	Sex 14/10/16	Ter 11/10/16	Sex 14/10/16					0%																																											
154		Esteira rolante	0%	3 dias	Sex 07/10/16	Ter 11/10/16	Sex 07/10/16	Ter 11/10/16					0%																																											
155		Esteira rolante entregue	0%	0 dias	Sex 07/10/16	Sex 07/10/16	Sex 07/10/16	Sex 07/10/16					07/10																																											
156		Instalação da esteira rolante	0%	3 dias	Sex 07/10/16	Ter 11/10/16	Sex 07/10/16	Ter 11/10/16					0%																																											
157		Plataforma niveladora	0%	1 dia	Qua 21/09/16	Qui 22/09/16	Qua 21/09/16	Qui 22/09/16					0%																																											
158		Plataforma niveladora entregue	0%	0 dias	Qua 21/09/16	Qua 21/09/16	Qua 21/09/16	Qua 21/09/16					21/09																																											
159		Instalação da plataforma niveladora	0%	1 dia	Qua 21/09/16	Qui 22/09/16	Qua 21/09/16	Qui 22/09/16					0%																																											
160		Instalação dos equipamentos concluída	0%	0 dias	Sex 14/10/16	Sex 14/10/16	Sex 14/10/16	Sex 14/10/16					14/10																																											
161		Pavimentação externa	0%	19 dias	Sex 14/10/16	Sáb 05/11/16	Sex 14/10/16	Sáb 05/11/16					0%																																											
162		Regularização do terreno	0%	15 dias	Sex 14/10/16	Ter 01/11/16	Sex 14/10/16	Ter 01/11/16					0%																																											
163		Montagem de telas e armaduras	0%	15 dias	Seg 17/10/16	Qui 03/11/16	Seg 17/10/16	Qui 03/11/16					0%																																											
164		Concretagem do pavimento	0%	15 dias	Qua 19/10/16	Sáb 05/11/16	Qua 19/10/16	Sáb 05/11/16					0%																																											
165		Pavimentação concluída	0%	0 dias	Sáb 05/11/16	Sáb 05/11/16	Sáb 05/11/16	Sáb 05/11/16					05/11																																											
166		Acabamentos	0%	47 dias	Ter 04/10/16	Sáb 26/11/16	Ter 04/10/16	Sáb 26/11/16					0%																																											
167		Cominicação visual	0%	8 dias	Sáb 15/10/16	Ter 25/10/16	Sáb 15/10/16	Ter 25/10/16					0%																																											
168		Instalação do luminoso da fachada	0%	5 dias	Qua 19/10/16	Ter 25/10/16	Qua 19/10/16	Ter 25/10/16					0%																																											
169		Instalação dos banners da fachada	0%	3 dias	Sáb 15/10/16	Qua 19/10/16	Sáb 15/10/16	Qua 19/10/16					0%																																											
170		Instalação dos quadros decorativos internos	0%	5 dias	Qua 19/10/16	Ter 25/10/16	Qua 19/10/16	Ter 25/10/16					0%																																											
171		Forro decorativo	0%	8 dias	Sex 18/11/16	Sáb 26/11/16	Sex 18/11/16	Sáb 26/11/16					0%																																											
172		Elementos decorativos entregues	0%	0 dias	Sex 18/11/16	Sex 18/11/16	Sex 18/11/16	Sex 18/11/16					18/11																																											
173		Instalação do forro decorativo	0%	8 dias	Sex 18/11/16	Sáb 26/11/16	Sex 18/11/16	Sáb 26/11/16					0%																																											
174		Bancadas de granito	0%	2 dias	Ter 04/10/16	Qui 06/10/16	Ter 04/10/16	Qui 06/10/16					0%																																											
175		Materiais entregues	0%	0 dias	Ter 04/10/16	Ter 04/10/16	Ter 04/10/16	Ter 04/10/16					04/10																																											
176		Instalação das bancadas de granito	0%	2 dias	Ter 04/10/16	Qui 06/10/16	Ter 04/10/16	Qui 06/10/16					0%																																											
177		Divisórias de banheiros	0%	2 dias	Ter 04/10/16	Qui 06/10/16	Ter 04/10/16	Qui 06/10/16					0%																																											
178		Divisórias de banheiros entregues	0%	0 dias	Ter 04/10/16	Ter 04/10/16	Ter 04/10/16	Ter 04/10/16					04/10																																											
179		Instalação das divisórias dos banheiros	0%	2 dias	Ter 04/10/16	Qui 06/10/16	Ter 04/10/16	Qui 06/10/16					0%																																											
180		Louças e metais	0%	3 dias	Qui 06/10/16	Seg 10/10/16	Qui 06/10/16	Seg 10/10/16					0%																																											
<table><tr><td>Divisão Crítica</td><td>.....</td><td>Somente término</td><td>┐</td><td>Etapa</td><td>◆</td><td>Tarefa Inativa</td><td>———</td></tr><tr><td>Andamento Crítico</td><td>—————</td><td>Somente duração</td><td>———</td><td>Andamento do Resumo</td><td>———</td><td>Etapa Inativa</td><td>◇</td></tr><tr><td>Tarefa</td><td>———</td><td>Crítica</td><td>.....</td><td>Resumo</td><td>———</td><td>Resumo Inativo</td><td>———</td></tr><tr><td>Divisão</td><td>.....</td><td>Divisão crítica</td><td>.....</td><td>Resumo Manual</td><td>———</td><td>Data limite</td><td>———</td></tr><tr><td>Andamento da Tarefa</td><td>———</td><td>Linha de Base</td><td>———</td><td>Resumo do projeto</td><td>———</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tarefa Manual</td><td>———</td><td>Divisão da Linha de Base</td><td>.....</td><td>Tarefas externas</td><td>———</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Somente início</td><td>┐</td><td>Etapa da Linha de Base</td><td>◇</td><td>Etapa externa</td><td>◆</td><td></td><td></td></tr></table> </	Divisão Crítica	.....	Somente término	┐	Etapa	◆	Tarefa Inativa	———	Andamento Crítico	—————	Somente duração	———	Andamento do Resumo	———	Etapa Inativa	◇	Tarefa	———	Crítica	.....	Resumo	———	Resumo Inativo	———	Divisão	.....	Divisão crítica	.....	Resumo Manual	———	Data limite	———	Andamento da Tarefa	———	Linha de Base	———	Resumo do projeto	———			Tarefa Manual	———	Divisão da Linha de Base	.....	Tarefas externas	———			Somente início	┐	Etapa da Linha de Base	◇	Etapa externa	◆		
Divisão Crítica	.....	Somente término	┐	Etapa	◆	Tarefa Inativa	———																																																	
Andamento Crítico	—————	Somente duração	———	Andamento do Resumo	———	Etapa Inativa	◇																																																	
Tarefa	———	Crítica	.....	Resumo	———	Resumo Inativo	———																																																	
Divisão	.....	Divisão crítica	.....	Resumo Manual	———	Data limite	———																																																	
Andamento da Tarefa	———	Linha de Base	———	Resumo do projeto	———																																																			
Tarefa Manual	———	Divisão da Linha de Base	.....	Tarefas externas	———																																																			
Somente início	┐	Etapa da Linha de Base	◇	Etapa externa	◆																																																			

[illegible]