



SERVIÇOS	PESO (%)	-37 dez/13					-36 jan/14				-35 fev/14			
		PREVISTO		REALIZADO			PREVISTO		REALIZADO		PREVISTO		REALIZADO	
SERVIÇOS GERAIS	15,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SERVIÇOS EM TERRA	1,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CONTENÇÃO	2,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FUNDAÇÕES PROFUNDAS	2,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Aço, Formas e Concreto)	2,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUPRA ESTRUTURA	19,89%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PAREDES E DIVISÓRIAS	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO	3,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EXAUSTÃO	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE GÁS	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES)	3,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO)	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO)	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PARADE)	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO)	3,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ)	0,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA)	1,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FORRO DE GESSO	0,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PINTURA	2,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CORRIMÃO	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO)	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO)	11,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS)	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS)	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado)	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE MADEIRA	1,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ELEMENTOS EM INOX	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LOUÇAS E METAIS	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA	5,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	2,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
VITRA by pininfarina


SERVIÇOS	PESO (%)	-34 mar/14				-33 abr/14				-32 mai/14				-31 jun/14			
		PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
SERVIÇOS GERAIS	15,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,00%	0,14%	0,00%	0,14%	0,00%	0,14%	0,00%	0,14%
SERVIÇOS EM TERRA	1,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CONTENÇÃO	2,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FUNDAÇÕES PROFUNDAS	2,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	43,84%	43,84%	43,84%	43,84%	48,48%	92,32%	48,48%	92,32%
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Aço, Formas e Concreto)	2,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUPRA ESTRUTURA	19,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PAREDES E DIVISÓRIAS	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO	3,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EXAUSTÃO	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE GÁS	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES)	3,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO)	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO)	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE)	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO)	3,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ)	0,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA)	1,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FORRO DE GESSO	0,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PINTURA	2,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CORRIMÃO	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO)	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO)	11,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS)	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS)	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado)	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE MADEIRA	1,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ELEMENTOS EM INOX	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LOUÇAS E METAIS	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA	5,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	2,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,99%	1,01%	0,99%	1,01%	1,10%	2,11%	1,10%	2,11%


[illegible]


[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
VITRA by pininfarina

SERVIÇOS	PESO (%)	3 mar/17				4 abr/17				5 mai/17				6 jun/17			
		PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
SERVIÇOS GERAIS	15,01%	0,00%	0,14%	0,00%	0,14%	0,00%	0,14%	0,00%	0,14%	0,00%	0,14%	0,00%	0,14%	0,00%	0,14%	0,00%	0,14%
SERVIÇOS EM TERRA	1,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CONTENÇÃO	2,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00%	5,37%	0,00%	5,37%	0,00%	5,37%	0,00%	5,37%
FUNDAÇÕES PROFUNDAS	2,34%	0,00%	92,32%	0,00%	92,32%	0,00%	92,32%	0,00%	92,32%	0,00%	92,32%	0,00%	92,32%	0,00%	92,32%	0,00%	92,32%
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Aço, Formas e Concreto)	2,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUPRA ESTRUTURA	19,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PAREDES E DIVISÓRIAS	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO	3,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EXAUSTÃO	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE GÁS	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES)	3,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO)	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO)	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE)	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO)	3,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ)	0,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA)	1,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FORRO DE GESSO	0,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PINTURA	2,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CORRIMÃO	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO)	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO)	11,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS)	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS)	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado)	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE MADEIRA	1,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ELEMENTOS EM INOX	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LOUÇAS E METAIS	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA	5,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	2,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	100,00%	0,00%	2,11%	0,00%	2,11%	0,13%	2,25%	0,13%	2,25%	0,00%	2,25%	0,00%	2,25%	0,00%	2,25%	0,00%	2,25%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
VITRA by pininfarina

SERVIÇOS	PESO (%)	7 jul/17				8 ago/17				9 set/17				10 out/17			
		PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
SERVIÇOS GERAIS	15,01%	10,16%	10,30%	10,16%	10,30%	1,67%	11,97%	1,67%	11,97%	1,67%	13,64%	1,67%	13,64%	1,67%	15,31%	1,67%	15,31%
SERVIÇOS EM TERRA	1,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%
CONTENÇÃO	2,54%	0,00%	5,37%	0,00%	5,37%	23,18%	28,55%	23,18%	28,55%	11,22%	39,77%	11,22%	39,77%	0,00%	39,77%	0,00%	39,77%
FUNDAÇÕES PROFUNDAS	2,34%	0,00%	92,32%	0,00%	92,32%	0,00%	92,32%	0,00%	92,32%	0,00%	92,32%	0,00%	92,32%	0,00%	92,32%	0,00%	92,32%
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Aço, Formas e Concreto)	2,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%
SUPRA ESTRUTURA	19,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%
PAREDES E DIVISÓRIAS	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO	3,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EXAUSTÃO	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE GÁS	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES)	3,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO)	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO)	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE)	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO)	3,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ)	0,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA)	1,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FORRO DE GESSO	0,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PINTURA	2,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CORRIMÃO	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO)	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO)	11,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS)	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS)	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado)	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE MADEIRA	1,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ELEMENTOS EM INOX	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LOUÇAS E METAIS	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA	5,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	2,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	100,00%	1,53%	3,77%	1,53%	3,77%	1,15%	4,92%	1,15%	4,92%	1,22%	6,14%	1,22%	6,14%	0,44%	6,58%	0,44%	6,58%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
VITRA by pininfarina

SERVIÇOS	PESO (%)	11 nov/17				12 dez/17				13 jan/18				14 fev/18			
		PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
SERVIÇOS GERAIS	15,01%	1,67%	16,97%	1,67%	16,98%	1,67%	18,64%	1,67%	18,64%	5,77%	24,42%	5,77%	24,42%	1,48%	25,90%	1,48%	25,90%
SERVIÇOS EM TERRA	1,19%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%
CONTENÇÃO	2,54%	0,00%	39,77%	0,00%	39,77%	2,59%	42,36%	2,59%	42,36%	0,00%	42,36%	0,00%	42,36%	0,00%	42,36%	0,00%	42,36%
FUNDAÇÕES PROFUNDAS	2,34%	0,00%	92,32%	0,00%	92,32%	0,00%	92,32%	0,00%	92,32%	0,00%	92,32%	0,00%	92,32%	0,00%	92,32%	0,00%	92,32%
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Aço, Formas e Concreto)	2,71%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%
SUPRA ESTRUTURA	19,89%	0,88%	1,83%	0,88%	1,83%	0,00%	1,83%	0,00%	1,83%	0,90%	2,73%	0,90%	2,73%	1,37%	4,10%	1,37%	4,10%
PAREDES E DIVISÓRIAS	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO	3,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EXAUSTÃO	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE GÁS	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES)	3,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO)	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO)	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE)	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO)	3,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ)	0,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA)	1,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FORRO DE GESSO	0,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PINTURA	2,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CORRIMÃO	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO)	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO)	11,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS)	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS)	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado)	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE MADEIRA	1,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ELEMENTOS EM INOX	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LOUÇAS E METAIS	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA	5,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	2,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	100,00%	0,42%	7,00%	0,42%	7,00%	0,32%	7,32%	0,32%	7,32%	1,05%	8,36%	1,05%	8,36%	0,50%	8,86%	0,50%	8,86%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
VITRA by pininfarina

SERVIÇOS	PESO (%)	15 mar/18				16 abr/18				17 mai/18				18 jun/18			
		PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
SERVIÇOS GERAIS	15,01%	1,67%	27,57%	1,67%	27,57%	1,67%	29,24%	1,67%	29,24%	1,67%	30,91%	1,67%	30,91%	1,67%	32,58%	1,67%	32,58%
SERVIÇOS EM TERRA	1,19%	18,00%	43,00%	18,00%	43,00%	0,00%	43,00%	0,00%	43,00%	0,00%	43,00%	0,00%	43,00%	0,00%	43,00%	0,00%	43,00%
CONTENÇÃO	2,54%	0,00%	42,36%	0,00%	42,36%	0,00%	42,36%	0,00%	42,36%	0,00%	42,36%	0,00%	42,36%	0,00%	42,36%	0,00%	42,36%
FUNDAÇÕES PROFUNDAS	2,34%	0,00%	92,32%	0,00%	92,32%	3,68%	96,00%	3,68%	96,00%	0,00%	96,00%	0,00%	96,00%	0,00%	96,00%	0,00%	96,00%
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Aço, Formas e Concreto)	2,71%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%		25,00%		25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%
SUPRA ESTRUTURA	19,89%	2,68%	6,77%	2,68%	6,77%	1,78%	8,56%	1,78%	8,56%	1,71%	10,27%	1,71%	10,27%	0,43%	10,69%	0,43%	10,69%
PAREDES E DIVISÓRIAS	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,41%	0,62%	0,41%	0,62%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO	3,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EXAUSTÃO	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE GÁS	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES)	3,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO)	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO)	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE)	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO)	3,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ)	0,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA)	1,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FORRO DE GESSO	0,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PINTURA	2,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CORRIMÃO	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO)	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO)	11,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISAS E VENEZIANAS)	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS)	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado)	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE MADEIRA	1,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ELEMENTOS EM INOX	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LOUÇAS E METAIS	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA	5,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	2,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	100,00%	1,01%	9,87%	1,01%	9,87%	0,69%	10,56%	0,69%	10,56%	0,59%	11,15%	0,59%	11,15%	0,34%	11,49%	0,34%	11,49%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
VITRA by pininfarina

SERVIÇOS	PESO (%)	19 jul/18				20 ago/18				21 set/18				22 out/18			
		PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
SERVIÇOS GERAIS	15,01%	1,67%	34,25%	1,67%	34,25%	2,12%	36,37%	0,00%	34,25%	2,12%	38,49%	0,00%	34,25%	2,12%	40,61%	0,00%	34,25%
SERVIÇOS EM TERRA	1,19%	0,00%	43,00%	0,00%	43,00%	6,12%	49,12%	0,00%	43,00%	10,36%	59,48%	0,00%	43,00%	10,36%	69,84%	0,00%	43,00%
CONTENÇÃO	2,54%	11,13%	53,49%	11,13%	53,49%	19,31%	72,80%	0,00%	53,49%	19,31%	92,11%	0,00%	53,49%	7,89%	100,00%	0,00%	53,49%
FUNDAÇÕES PROFUNDAS	2,34%	0,00%	96,00%	0,00%	96,00%	0,00%	96,00%	0,00%	96,00%	0,00%	96,00%	0,00%	96,00%		96,00%	0,00%	96,00%
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Aço, Formas e Concreto)	2,71%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	18,75%	43,75%	0,00%	25,00%
SUPRA ESTRUTURA	19,89%	0,25%	10,95%	0,25%	10,95%	0,00%	10,95%	0,00%	10,95%	0,00%	10,95%	0,00%	10,95%	0,00%	10,95%	0,00%	10,95%
PAREDES E DIVISÓRIAS	1,49%	0,28%	0,90%	0,28%	0,90%	0,00%	0,90%	0,00%	0,90%	0,00%	0,90%	0,00%	0,90%	0,00%	0,90%	0,00%	0,90%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO	3,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EXAUSTÃO	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE GÁS	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES)	3,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO)	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO)	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE)	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO)	3,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ)	0,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA)	1,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FORRO DE GESSO	0,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PINTURA	2,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CORRIMÃO	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO)	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO)	11,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS)	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS)	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado)	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE MADEIRA	1,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ELEMENTOS EM INOX	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LOUÇAS E METAIS	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA	5,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	2,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	100,00%	0,59%	12,08%	0,57%	12,06%	1,14%	13,22%	0,00%	12,06%	1,14%	14,35%	0,00%	12,06%	0,95%	15,30%	0,00%	12,06%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
VITRA by pininfarina

SERVIÇOS	PESO (%)	23 nov/18				24 dez/18				25 jan/19				26 fev/19			
		PREVISTO	REALIZADO			PREVISTO	REALIZADO			PREVISTO	REALIZADO			PREVISTO	REALIZADO		
SERVIÇOS GERAIS	15,01%	2,12%	42,73%	0,00%	34,25%	2,12%	44,85%	0,00%	34,25%	2,12%	46,97%	0,00%	34,25%	2,12%	49,09%	0,00%	34,25%
SERVIÇOS EM TERRA	1,19%	10,36%	80,20%	0,00%	43,00%	9,44%	89,64%	0,00%	43,00%	10,36%	100,00%	0,00%	43,00%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%
CONTENÇÃO	2,54%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%
FUNDAÇÕES PROFUNDAS	2,34%	0,00%	96,00%	0,00%	96,00%	0,00%	96,00%	0,00%	96,00%	0,00%	96,00%	0,00%	96,00%	2,00%	98,00%	0,00%	96,00%
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Aço, Formas e Concreto)	2,71%	18,75%	62,50%	0,00%	25,00%	18,75%	81,25%	0,00%	25,00%	18,75%	100,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%
SUPRA ESTRUTURA	19,89%	0,00%	10,95%	0,00%	10,95%	0,00%	10,95%	0,00%	10,95%	0,00%	10,95%	0,00%	10,95%	4,57%	15,52%	0,00%	10,95%
PAREDES E DIVISÓRIAS	1,49%	0,00%	0,90%	0,00%	0,90%	0,00%	0,90%	0,00%	0,90%	0,00%	0,90%	0,00%	0,90%	0,00%	0,90%	0,00%	0,90%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO	3,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EXAUSTÃO	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE GÁS	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES)	3,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO)	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO)	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE)	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO)	3,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ)	0,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA)	1,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FORRO DE GESSO	0,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PINTURA	2,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CORRIMÃO	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO)	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO)	11,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS)	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS)	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado)	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE MADEIRA	1,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ELEMENTOS EM INOX	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LOUÇAS E METAIS	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA	5,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	2,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	100,00%	0,95%	16,26%	0,00%	12,06%	0,78%	17,04%	0,00%	12,06%	0,78%	17,82%	0,00%	12,06%	1,43%	19,25%	0,00%	12,06%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
VITRA by pininfarina

SERVIÇOS	PESO (%)	27 mar/19				28 abr/19				29 mai/19				30 jun/19			
		PREVISTO		REALIZADO		PREVISTO		REALIZADO		PREVISTO		REALIZADO		PREVISTO		REALIZADO	
SERVIÇOS GERAIS	15,01%	2,12%	51,21%	0,00%	34,25%	2,12%	53,33%	0,00%	34,25%	2,12%	55,45%	0,00%	34,25%	2,12%	57,57%	0,00%	34,25%
SERVIÇOS EM TERRA	1,19%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%
CONTENÇÃO	2,54%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%
FUNDAÇÕES PROFUNDAS	2,34%	2,00%	100,00%	0,00%	96,00%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Aço, Formas e Concreto)	2,71%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%
SUPRA ESTRUTURA	19,89%	4,57%	20,09%	0,00%	10,95%	4,57%	24,66%	0,00%	10,95%	4,57%	29,23%	0,00%	10,95%	4,57%	33,80%	0,00%	10,95%
PAREDES E DIVISÓRIAS	1,49%	0,00%	0,90%	0,00%	0,90%	0,00%	0,90%	0,00%	0,90%	0,07%	0,97%	0,00%	0,90%	0,07%	1,04%	0,00%	0,90%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO	3,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EXAUSTÃO	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE GÁS	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES)	3,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO)	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO)	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE)	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO)	3,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ)	0,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA)	1,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FORRO DE GESSO	0,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PINTURA	2,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CORRIMÃO	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO)	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO)	11,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS)	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS)	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado)	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE MADEIRA	1,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ELEMENTOS EM INOX	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LOUÇAS E METAIS	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA	5,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	2,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	100,00%	1,23%	20,48%	0,00%	12,06%	1,23%	21,71%	0,00%	12,06%	1,23%	22,94%	0,00%	12,06%	1,23%	24,17%	0,00%	12,06%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
VITRA by pininfarina

SERVIÇOS	PESO (%)	31 jul/19				32 ago/19				33 set/19				34 out/19			
		PREVISTO		REALIZADO		PREVISTO		REALIZADO		PREVISTO		REALIZADO		PREVISTO		REALIZADO	
SERVIÇOS GERAIS	15,01%	2,12%	59,69%	0,00%	34,25%	2,12%	61,81%	0,00%	34,25%	2,12%	63,93%	0,00%	34,25%	2,12%	66,05%	0,00%	34,25%
SERVIÇOS EM TERRA	1,19%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%
CONTENÇÃO	2,54%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%
FUNDAÇÕES PROFUNDAS	2,34%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Aço, Formas e Concreto)	2,71%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%
SUPRA ESTRUTURA	19,89%	4,57%	38,37%	0,00%	10,95%	4,57%	42,94%	0,00%	10,95%	4,57%	47,51%	0,00%	10,95%	4,57%	52,08%	0,00%	10,95%
PAREDES E DIVISÓRIAS	1,49%	6,23%	7,27%	0,00%	0,90%	6,23%	13,50%	0,00%	0,90%	6,15%	19,65%	0,00%	0,90%	6,46%	26,11%	0,00%	0,90%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO	3,62%	0,85%	0,85%	0,00%	0,00%	1,67%	2,52%	0,00%	0,00%	1,67%	4,19%	0,00%	0,00%	1,67%	5,86%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	3,00%	2,26%	2,26%	0,00%	0,00%	4,44%	6,70%	0,00%	0,00%	4,44%	11,14%	0,00%	0,00%	4,44%	15,58%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO	0,73%	2,26%	2,26%	0,00%	0,00%	4,44%	6,70%	0,00%	0,00%	4,44%	11,14%	0,00%	0,00%	4,44%	15,58%	0,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,80%	2,80%	0,00%	0,00%	6,48%	9,28%	0,00%	0,00%
EXAUSTÃO	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,80%	2,80%	0,00%	0,00%	6,48%	9,28%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE GÁS	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,46%	1,46%	0,00%	0,00%	5,55%	7,01%	0,00%	0,00%	5,55%	12,56%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES)	3,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,80%	2,80%	0,00%	0,00%	6,48%	9,28%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO)	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,80%	2,80%	0,00%	0,00%	6,48%	9,28%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO)	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE)	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO)	3,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ)	0,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA)	1,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FORRO DE GESSO	0,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,80%	2,80%	0,00%	0,00%
PINTURA	2,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CORRIMÃO	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO)	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,48%	6,48%	0,00%	0,00%	6,48%	12,96%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO)	11,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS)	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS)	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado)	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE MADEIRA	1,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ELEMENTOS EM INOX	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LOUÇAS E METAIS	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA	5,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	2,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	100,00%	1,44%	25,60%	0,00%	12,06%	1,55%	27,15%	0,00%	12,06%	1,72%	28,87%	0,00%	12,06%	1,93%	30,80%	0,00%	12,06%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
VITRA by pininfarina

SERVIÇOS	PESO (%)	35 nov/19				36 dez/19				37 jan/20				38 fev/20			
		PREVISTO	REALIZADO			PREVISTO	REALIZADO			PREVISTO	REALIZADO			PREVISTO	REALIZADO		
SERVIÇOS GERAIS	15,01%	2,12%	68,17%	0,00%	34,25%	2,12%	70,29%	0,00%	34,25%	2,12%	72,41%	0,00%	34,25%	2,12%	74,53%	0,00%	34,25%
SERVIÇOS EM TERRA	1,19%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%
CONTENÇÃO	2,54%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%
FUNDAÇÕES PROFUNDAS	2,34%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Aço, Formas e Concreto)	2,71%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%
SUPRA ESTRUTURA	19,89%	4,57%	56,65%	0,00%	10,95%	4,57%	61,22%	0,00%	10,95%	4,57%	65,79%	0,00%	10,95%	4,57%	70,37%	0,00%	10,95%
PAREDES E DIVISÓRIAS	1,49%	5,65%	31,75%	0,00%	0,90%	5,65%	37,40%	0,00%	0,90%	5,65%	43,05%	0,00%	0,90%	5,65%	48,70%	0,00%	0,90%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO	3,62%	1,67%	7,53%	0,00%	0,00%	2,51%	10,04%	0,00%	0,00%	3,61%	13,65%	0,00%	0,00%	3,61%	17,26%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	3,00%	4,44%	20,02%	0,00%	0,00%	4,44%	24,46%	0,00%	0,00%	4,44%	28,90%	0,00%	0,00%	4,44%	33,34%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO	0,73%	4,44%	20,02%	0,00%	0,00%	4,44%	24,46%	0,00%	0,00%	4,44%	28,90%	0,00%	0,00%	4,44%	33,34%	0,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO	0,79%	6,48%	15,76%	0,00%	0,00%	6,48%	22,24%	0,00%	0,00%	6,48%	28,72%	0,00%	0,00%	6,48%	35,20%	0,00%	0,00%
EXAUSTÃO	0,07%	6,48%	15,76%	0,00%	0,00%	6,48%	22,24%	0,00%	0,00%	6,48%	28,72%	0,00%	0,00%	6,48%	35,20%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE GÁS	0,39%	6,48%	19,04%	0,00%	0,00%	6,48%	25,52%	0,00%	0,00%	6,48%	32,00%	0,00%	0,00%	6,48%	38,48%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES)	3,99%	6,48%	15,76%	0,00%	0,00%	6,48%	22,24%	0,00%	0,00%	6,48%	28,72%	0,00%	0,00%	6,48%	35,20%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO)	0,47%	6,48%	15,76%	0,00%	0,00%	6,48%	22,24%	0,00%	0,00%	6,48%	28,72%	0,00%	0,00%	6,48%	35,20%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO)	1,11%	2,80%	2,80%	0,00%	0,00%	6,48%	9,28%	0,00%	0,00%	6,48%	15,76%	0,00%	0,00%	6,48%	22,24%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE)	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO)	3,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ)	0,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA)	1,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FORRO DE GESSO	0,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,80%	2,80%	0,00%	0,00%	6,48%	9,28%	0,00%	0,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO	0,56%	6,48%	9,28%	0,00%	0,00%	6,48%	15,76%	0,00%	0,00%	6,48%	22,24%	0,00%	0,00%	6,48%	28,72%	0,00%	0,00%
PINTURA	2,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,40%	1,40%	0,00%	0,00%
CORRIMÃO	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO)	0,04%	6,48%	19,44%	0,00%	0,00%	6,48%	25,92%	0,00%	0,00%	6,48%	32,40%	0,00%	0,00%	6,48%	38,88%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO)	11,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS)	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS)	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado)	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE MADEIRA	1,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ELEMENTOS EM INOX	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LOUÇAS E METAIS	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA	5,59%	5,74%	5,74%	0,00%	0,00%	5,74%	11,48%	0,00%	0,00%	5,74%	17,22%	0,00%	0,00%	5,74%	22,96%	0,00%	0,00%
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	2,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	100,00%	2,30%	33,10%	0,00%	12,06%	2,37%	35,47%	0,00%	12,06%	2,43%	37,91%	0,00%	12,06%	2,50%	40,41%	0,00%	12,06%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
VITRA by pininfarina

SERVIÇOS	PESO (%)	39 mar/20				40 abr/20				41 mai/20				42 jun/20			
		PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
SERVIÇOS GERAIS	15,01%	2,12%	76,65%	0,00%	34,25%	2,12%	78,78%	0,00%	34,25%	2,12%	80,90%	0,00%	34,25%	2,12%	83,02%	0,00%	34,25%
SERVIÇOS EM TERRA	1,19%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%
CONTENÇÃO	2,54%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%
FUNDAÇÕES PROFUNDAS	2,34%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Aço, Formas e Concreto)	2,71%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%
SUPRA ESTRUTURA	19,89%	4,57%	74,94%	0,00%	10,95%	4,57%	79,51%	0,00%	10,95%	4,33%	83,83%	0,00%	10,95%	3,57%	87,41%	0,00%	10,95%
PAREDES E DIVISÓRIAS	1,49%	5,14%	53,84%	0,00%	0,90%	5,97%	59,81%	0,00%	0,90%	5,97%	65,78%	0,00%	0,90%	5,97%	71,75%	0,00%	0,90%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO	3,62%	3,89%	21,15%	0,00%	0,00%	3,89%	25,04%	0,00%	0,00%	3,89%	28,93%	0,00%	0,00%	3,89%	32,82%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	3,00%	4,44%	37,78%	0,00%	0,00%	5,18%	42,96%	0,00%	0,00%	5,18%	48,14%	0,00%	0,00%	5,18%	53,32%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO	0,73%	4,44%	37,78%	0,00%	0,00%	5,18%	42,96%	0,00%	0,00%	5,18%	48,14%	0,00%	0,00%	5,18%	53,32%	0,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO	0,79%	6,48%	41,68%	0,00%	0,00%	6,48%	48,16%	0,00%	0,00%	6,48%	54,64%	0,00%	0,00%	6,48%	61,12%	0,00%	0,00%
EXAUSTÃO	0,07%	6,48%	41,68%	0,00%	0,00%	6,48%	48,16%	0,00%	0,00%	6,48%	54,64%	0,00%	0,00%	6,48%	61,12%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE GÁS	0,39%	6,48%	44,96%	0,00%	0,00%	6,48%	51,44%	0,00%	0,00%	6,48%	57,92%	0,00%	0,00%	6,48%	64,40%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES)	3,99%	6,48%	41,68%	0,00%	0,00%	6,48%	48,16%	0,00%	0,00%	6,48%	54,64%	0,00%	0,00%	6,48%	61,12%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO)	0,47%	6,48%	41,68%	0,00%	0,00%	6,48%	48,16%	0,00%	0,00%	6,48%	54,64%	0,00%	0,00%	6,48%	61,12%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO)	1,11%	6,48%	28,72%	0,00%	0,00%	6,48%	35,20%	0,00%	0,00%	6,48%	41,68%	0,00%	0,00%	6,48%	48,16%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE)	0,91%	2,80%	2,80%	0,00%	0,00%	6,48%	9,28%	0,00%	0,00%	6,48%	15,76%	0,00%	0,00%	6,48%	22,24%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO)	3,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,96%	1,96%	0,00%	0,00%	4,54%	6,50%	0,00%	0,00%	6,48%	12,98%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ)	0,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA)	1,16%	2,80%	2,80%	0,00%	0,00%	6,48%	9,28%	0,00%	0,00%	6,48%	15,76%	0,00%	0,00%	6,48%	22,24%	0,00%	0,00%
FORRO DE GESSO	0,83%	6,48%	15,76%	0,00%	0,00%	6,48%	22,24%	0,00%	0,00%	6,48%	28,72%	0,00%	0,00%	6,48%	35,20%	0,00%	0,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO	0,56%	6,48%	35,20%	0,00%	0,00%	6,48%	41,68%	0,00%	0,00%	6,48%	48,16%	0,00%	0,00%	6,48%	54,64%	0,00%	0,00%
PINTURA	2,86%	3,24%	4,64%	0,00%	0,00%	3,24%	7,88%	0,00%	0,00%	3,24%	11,12%	0,00%	0,00%	3,24%	14,36%	0,00%	0,00%
CORRIMÃO	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO)	0,04%	6,48%	45,36%	0,00%	0,00%	6,48%	51,84%	0,00%	0,00%	6,48%	58,32%	0,00%	0,00%	6,48%	64,80%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO)	11,81%	2,80%	2,80%	0,00%	0,00%	6,48%	9,28%	0,00%	0,00%	6,48%	15,76%	0,00%	0,00%	6,48%	22,24%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS)	1,43%	2,80%	2,80%	0,00%	0,00%	6,48%	9,28%	0,00%	0,00%	6,48%	15,76%	0,00%	0,00%	6,48%	22,24%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS)	0,50%	2,80%	2,80%	0,00%	0,00%	6,48%	9,28%	0,00%	0,00%	6,48%	15,76%	0,00%	0,00%	6,48%	22,24%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado)	4,65%	2,80%	2,80%	0,00%	0,00%	6,48%	9,28%	0,00%	0,00%	6,48%	15,76%	0,00%	0,00%	6,48%	22,24%	0,00%	0,00%
DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO	0,15%	2,80%	2,80%	0,00%	0,00%	6,48%	9,28%	0,00%	0,00%	6,48%	15,76%	0,00%	0,00%	6,48%	22,24%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE MADEIRA	1,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ELEMENTOS EM INOX	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,80%	2,80%	0,00%	0,00%	6,48%	9,28%	0,00%	0,00%
LOUÇAS E METAIS	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA	5,59%	5,74%	28,70%	0,00%	0,00%	5,74%	34,44%	0,00%	0,00%	5,74%	40,18%	0,00%	0,00%	5,74%	45,92%	0,00%	0,00%
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	2,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	100,00%	3,14%	43,55%	0,00%	12,06%	4,01%	47,56%	0,00%	12,06%	4,07%	51,63%	0,00%	12,06%	4,00%	55,63%	0,00%	12,06%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
VITRA by pininfarina

SERVIÇOS	PESO (%)	43 jul/20				44 ago/20				45 set/20				46 out/20			
		PREVISTO		REALIZADO		PREVISTO		REALIZADO		PREVISTO		REALIZADO		PREVISTO		REALIZADO	
SERVIÇOS GERAIS	15,01%	2,12%	85,14%	0,00%	34,25%	2,12%	87,26%	0,00%	34,25%	2,12%	89,38%	0,00%	34,25%	2,12%	91,50%	0,00%	34,25%
SERVIÇOS EM TERRA	1,19%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%
CONTENÇÃO	2,54%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%
FUNDAÇÕES PROFUNDAS	2,34%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Aço, Formas e Concreto)	2,71%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%
SUPRA ESTRUTURA	19,89%	3,49%	90,90%	0,00%	10,95%	3,03%	93,92%	0,00%	10,95%	3,03%	96,95%	0,00%	10,95%	3,05%	100,00%	0,00%	10,95%
PAREDES E DIVISÓRIAS	1,49%	5,97%	77,72%	0,00%	0,90%	5,97%	83,68%	0,00%	0,90%	5,97%	89,65%	0,00%	0,90%	5,97%	95,62%	0,00%	0,90%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO	3,62%	3,89%	36,71%	0,00%	0,00%	4,65%	41,36%	0,00%	0,00%	6,11%	47,47%	0,00%	0,00%	6,11%	53,58%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	3,00%	5,18%	58,50%	0,00%	0,00%	5,18%	63,68%	0,00%	0,00%	5,93%	69,61%	0,00%	0,00%	6,29%	75,90%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO	0,73%	5,18%	58,50%	0,00%	0,00%	5,18%	63,68%	0,00%	0,00%	5,93%	69,61%	0,00%	0,00%	6,29%	75,90%	0,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO	0,79%	6,48%	67,60%	0,00%	0,00%	6,48%	74,08%	0,00%	0,00%	6,48%	80,56%	0,00%	0,00%	6,48%	87,04%	0,00%	0,00%
EXAUSTÃO	0,07%	6,48%	67,60%	0,00%	0,00%	6,48%	74,08%	0,00%	0,00%	6,48%	80,56%	0,00%	0,00%	6,48%	87,04%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE GÁS	0,39%	6,48%	70,88%	0,00%	0,00%	6,48%	77,36%	0,00%	0,00%	6,48%	83,84%	0,00%	0,00%	6,48%	90,32%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES)	3,99%	6,48%	67,60%	0,00%	0,00%	6,48%	74,08%	0,00%	0,00%	6,48%	80,56%	0,00%	0,00%	6,48%	87,04%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO)	0,47%	6,48%	67,60%	0,00%	0,00%	6,48%	74,08%	0,00%	0,00%	6,48%	80,56%	0,00%	0,00%	6,48%	87,04%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO)	1,11%	6,48%	54,64%	0,00%	0,00%	6,48%	61,12%	0,00%	0,00%	6,48%	67,60%	0,00%	0,00%	6,48%	74,08%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE)	0,91%	6,48%	28,72%	0,00%	0,00%	6,48%	35,20%	0,00%	0,00%	6,48%	41,68%	0,00%	0,00%	6,48%	48,16%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO)	3,89%	6,48%	19,46%	0,00%	0,00%	6,48%	25,94%	0,00%	0,00%	6,48%	32,42%	0,00%	0,00%	6,48%	38,90%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ)	0,89%	5,55%	5,55%	0,00%	0,00%	5,55%	11,10%	0,00%	0,00%	6,48%	17,58%	0,00%	0,00%	6,48%	24,06%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA)	1,16%	6,48%	28,72%	0,00%	0,00%	6,48%	35,20%	0,00%	0,00%	6,48%	41,68%	0,00%	0,00%	6,48%	48,16%	0,00%	0,00%
FORRO DE GESSO	0,83%	6,48%	41,68%	0,00%	0,00%	6,48%	48,16%	0,00%	0,00%	6,48%	54,64%	0,00%	0,00%	6,48%	61,12%	0,00%	0,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO	0,56%	6,48%	61,12%	0,00%	0,00%	6,48%	67,60%	0,00%	0,00%	6,48%	74,08%	0,00%	0,00%	6,48%	80,56%	0,00%	0,00%
PINTURA	2,86%	4,86%	19,22%	0,00%	0,00%	5,79%	25,01%	0,00%	0,00%	6,25%	31,26%	0,00%	0,00%	6,48%	37,74%	0,00%	0,00%
CORRIMÃO	0,04%	6,48%	6,48%	0,00%	0,00%	6,48%	12,96%	0,00%	0,00%	6,48%	19,44%	0,00%	0,00%	6,48%	25,92%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO)	0,04%	6,48%	71,28%	0,00%	0,00%	6,48%	77,76%	0,00%	0,00%	6,48%	84,24%	0,00%	0,00%	6,48%	90,72%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO)	11,81%	6,48%	28,72%	0,00%	0,00%	6,48%	35,20%	0,00%	0,00%	6,48%	41,68%	0,00%	0,00%	6,48%	48,16%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS)	1,43%	6,48%	28,72%	0,00%	0,00%	6,48%	35,20%	0,00%	0,00%	6,48%	41,68%	0,00%	0,00%	6,48%	48,16%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS)	0,50%	6,48%	28,72%	0,00%	0,00%	6,48%	35,20%	0,00%	0,00%	6,48%	41,68%	0,00%	0,00%	6,48%	48,16%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado)	4,65%	6,48%	28,72%	0,00%	0,00%	6,48%	35,20%	0,00%	0,00%	6,48%	41,68%	0,00%	0,00%	6,48%	48,16%	0,00%	0,00%
DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO	0,15%	6,48%	28,72%	0,00%	0,00%	6,48%	35,20%	0,00%	0,00%	6,48%	41,68%	0,00%	0,00%	6,48%	48,16%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE MADEIRA	1,94%	6,48%	6,48%	0,00%	0,00%	6,48%	12,96%	0,00%	0,00%	6,48%	19,44%	0,00%	0,00%	6,48%	25,92%	0,00%	0,00%
ELEMENTOS EM INOX	0,24%	6,48%	15,76%	0,00%	0,00%	6,48%	22,24%	0,00%	0,00%	6,48%	28,72%	0,00%	0,00%	6,48%	35,20%	0,00%	0,00%
LOUÇAS E METAIS	0,82%	2,80%	2,80%	0,00%	0,00%	6,48%	9,28%	0,00%	0,00%	6,48%	15,76%	0,00%	0,00%	6,48%	22,24%	0,00%	0,00%
ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA	5,59%	5,74%	51,66%	0,00%	0,00%	5,74%	57,40%	0,00%	0,00%	5,74%	63,14%	0,00%	0,00%	5,74%	68,88%	0,00%	0,00%
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	2,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	100,00%	4,23%	59,86%	0,00%	12,06%	4,23%	64,09%	0,00%	12,06%	4,33%	68,42%	0,00%	12,06%	4,35%	72,77%	0,00%	12,06%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
VITRA by pininfarina

SERVIÇOS	PESO (%)	47 nov/20				48 dez/20				49 jan/21				50 fev/21			
		PREVISTO	REALIZADO			PREVISTO	REALIZADO			PREVISTO	REALIZADO			PREVISTO	REALIZADO		
SERVIÇOS GERAIS	15,01%	2,12%	93,62%	0,00%	34,25%	2,12%	95,74%	0,00%	34,25%	2,11%	97,85%	0,00%	34,25%	2,15%	100,00%	0,00%	34,25%
SERVIÇOS EM TERRA	1,19%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%
CONTENÇÃO	2,54%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%
FUNDAÇÕES PROFUNDAS	2,34%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Aço, Formas e Concreto)	2,71%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%
SUPRA ESTRUTURA	19,89%	0,00%	100,00%	0,00%	10,95%	0,00%	100,00%	0,00%	10,95%	0,00%	100,00%	0,00%	10,95%	0,00%	100,00%	0,00%	10,95%
PAREDES E DIVISÓRIAS	1,49%	4,38%	100,00%	0,00%	0,90%	0,00%	100,00%	0,00%	0,90%	0,00%	100,00%	0,00%	0,90%	0,00%	100,00%	0,00%	0,90%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO	3,62%	6,11%	59,69%	0,00%	0,00%	4,54%	64,23%	0,00%	0,00%	4,54%	68,77%	0,00%	0,00%	4,54%	73,31%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	3,00%	6,48%	82,38%	0,00%	0,00%	2,04%	84,42%	0,00%	0,00%	1,30%	85,72%	0,00%	0,00%	1,30%	87,02%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO	0,73%	6,48%	82,38%	0,00%	0,00%	2,04%	84,42%	0,00%	0,00%	1,30%	85,72%	0,00%	0,00%	1,30%	87,02%	0,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO	0,79%	6,48%	93,52%	0,00%	0,00%	6,48%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
EXAUSTÃO	0,07%	6,48%	93,52%	0,00%	0,00%	6,48%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE GÁS	0,39%	6,48%	96,80%	0,00%	0,00%	3,20%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES)	3,99%	6,48%	93,52%	0,00%	0,00%	6,48%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO)	0,47%	6,48%	93,52%	0,00%	0,00%	6,48%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO)	1,11%	6,48%	80,56%	0,00%	0,00%	6,48%	87,04%	0,00%	0,00%	6,48%	93,52%	0,00%	0,00%	6,48%	100,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE)	0,91%	6,48%	54,64%	0,00%	0,00%	6,48%	61,12%	0,00%	0,00%	6,48%	67,60%	0,00%	0,00%	6,48%	74,08%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO)	3,89%	6,48%	45,38%	0,00%	0,00%	6,48%	51,86%	0,00%	0,00%	6,48%	58,34%	0,00%	0,00%	6,48%	64,82%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ)	0,89%	6,48%	30,54%	0,00%	0,00%	6,48%	37,02%	0,00%	0,00%	6,48%	43,50%	0,00%	0,00%	6,48%	49,98%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA)	1,16%	6,48%	54,64%	0,00%	0,00%	6,48%	61,12%	0,00%	0,00%	6,48%	67,60%	0,00%	0,00%	6,48%	74,08%	0,00%	0,00%
FORRO DE GESSO	0,83%	6,48%	67,60%	0,00%	0,00%	6,48%	74,08%	0,00%	0,00%	6,48%	80,56%	0,00%	0,00%	6,48%	87,04%	0,00%	0,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO	0,56%	6,48%	87,04%	0,00%	0,00%	6,48%	93,52%	0,00%	0,00%	6,48%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
PINTURA	2,86%	6,48%	44,22%	0,00%	0,00%	6,48%	50,70%	0,00%	0,00%	6,48%	57,18%	0,00%	0,00%	6,48%	63,66%	0,00%	0,00%
CORRIMÃO	0,04%	6,48%	32,40%	0,00%	0,00%	6,48%	38,88%	0,00%	0,00%	6,48%	45,36%	0,00%	0,00%	6,48%	51,84%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO)	0,04%	6,48%	97,20%	0,00%	0,00%	2,80%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO)	11,81%	6,48%	54,64%	0,00%	0,00%	6,48%	61,12%	0,00%	0,00%	6,48%	67,60%	0,00%	0,00%	6,48%	74,08%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS)	1,43%	6,48%	54,64%	0,00%	0,00%	6,48%	61,12%	0,00%	0,00%	6,48%	67,60%	0,00%	0,00%	6,48%	74,08%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS)	0,50%	6,48%	54,64%	0,00%	0,00%	6,48%	61,12%	0,00%	0,00%	6,48%	67,60%	0,00%	0,00%	6,48%	74,08%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado)	4,65%	6,48%	54,64%	0,00%	0,00%	6,48%	61,12%	0,00%	0,00%	6,48%	67,60%	0,00%	0,00%	6,48%	74,08%	0,00%	0,00%
DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO	0,15%	6,48%	54,64%	0,00%	0,00%	6,48%	61,12%	0,00%	0,00%	6,48%	67,60%	0,00%	0,00%	6,48%	74,08%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE MADEIRA	1,94%	6,48%	32,40%	0,00%	0,00%	6,48%	38,88%	0,00%	0,00%	6,48%	45,36%	0,00%	0,00%	6,48%	51,84%	0,00%	0,00%
ELEMENTOS EM INOX	0,24%	6,48%	41,68%	0,00%	0,00%	6,48%	48,16%	0,00%	0,00%	6,48%	54,64%	0,00%	0,00%	6,48%	61,12%	0,00%	0,00%
LOUÇAS E METAIS	0,82%	6,48%	28,72%	0,00%	0,00%	6,48%	35,20%	0,00%	0,00%	6,48%	41,68%	0,00%	0,00%	6,48%	48,16%	0,00%	0,00%
ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA	5,59%	5,74%	74,62%	0,00%	0,00%	5,74%	80,36%	0,00%	0,00%	5,74%	86,10%	0,00%	0,00%	5,74%	91,84%	0,00%	0,00%
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	2,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,33%	8,33%	0,00%	0,00%	8,33%	16,66%	0,00%	0,00%
TOTAL	100,00%	3,73%	76,50%	0,00%	12,06%	3,43%	79,93%	0,00%	12,06%	3,23%	83,16%	0,00%	12,06%	3,20%	86,37%	0,00%	12,06%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
VITRA by pininfarina

SERVIÇOS	PESO (%)	51 mar/21				52 abr/21				53 mai/21				54 jun/21			
		PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
SERVIÇOS GERAIS	15,01%	0,00%	100,00%	0,00%	34,25%	0,00%	100,00%	0,00%	34,25%	0,00%	100,00%	0,00%	34,25%	0,00%	100,00%	0,00%	34,25%
SERVIÇOS EM TERRA	1,19%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%
CONTENÇÃO	2,54%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%
FUNDAÇÕES PROFUNDAS	2,34%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Aço, Formas e Concreto)	2,71%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%
SUPRA ESTRUTURA	19,89%	0,00%	100,00%	0,00%	10,95%	0,00%	100,00%	0,00%	10,95%	0,00%	100,00%	0,00%	10,95%	0,00%	100,00%	0,00%	10,95%
PAREDES E DIVISÓRIAS	1,49%	0,00%	100,00%	0,00%	0,90%	0,00%	100,00%	0,00%	0,90%	0,00%	100,00%	0,00%	0,90%	0,00%	100,00%	0,00%	0,90%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO	3,62%	4,54%	77,85%	0,00%	0,00%	2,59%	80,44%	0,00%	0,00%	2,59%	83,03%	0,00%	0,00%	2,59%	85,62%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	3,00%	1,30%	88,32%	0,00%	0,00%	1,30%	89,62%	0,00%	0,00%	1,30%	90,92%	0,00%	0,00%	1,30%	92,22%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO	0,73%	1,30%	88,32%	0,00%	0,00%	1,30%	89,62%	0,00%	0,00%	1,30%	90,92%	0,00%	0,00%	1,30%	92,22%	0,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO	0,79%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
EXAUSTÃO	0,07%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE GÁS	0,39%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES)	3,99%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO)	0,47%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO)	1,11%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE)	0,91%	6,48%	80,56%	0,00%	0,00%	6,48%	87,04%	0,00%	0,00%	6,48%	93,52%	0,00%	0,00%	6,48%	100,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO)	3,89%	6,48%	71,30%	0,00%	0,00%	6,48%	77,78%	0,00%	0,00%	6,48%	84,26%	0,00%	0,00%	6,48%	90,74%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ)	0,89%	6,48%	56,46%	0,00%	0,00%	6,48%	62,94%	0,00%	0,00%	6,48%	69,42%	0,00%	0,00%	6,48%	75,90%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA)	1,16%	6,48%	80,56%	0,00%	0,00%	6,48%	87,04%	0,00%	0,00%	6,48%	93,52%	0,00%	0,00%	6,48%	100,00%	0,00%	0,00%
FORRO DE GESSO	0,83%	6,48%	93,52%	0,00%	0,00%	6,48%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO	0,56%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
PINTURA	2,86%	6,48%	70,14%	0,00%	0,00%	6,48%	76,62%	0,00%	0,00%	6,48%	83,10%	0,00%	0,00%	3,24%	86,34%	0,00%	0,00%
CORRIMÃO	0,04%	6,48%	58,32%	0,00%	0,00%	6,48%	64,80%	0,00%	0,00%	6,48%	71,28%	0,00%	0,00%	6,48%	77,76%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO)	0,04%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO)	11,81%	6,48%	80,56%	0,00%	0,00%	6,48%	87,04%	0,00%	0,00%	6,48%	93,52%	0,00%	0,00%	6,48%	100,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS)	1,43%	6,48%	80,56%	0,00%	0,00%	6,48%	87,04%	0,00%	0,00%	6,48%	93,52%	0,00%	0,00%	6,48%	100,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS)	0,50%	6,48%	80,56%	0,00%	0,00%	6,48%	87,04%	0,00%	0,00%	6,48%	93,52%	0,00%	0,00%	6,48%	100,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado)	4,65%	6,48%	80,56%	0,00%	0,00%	6,48%	87,04%	0,00%	0,00%	6,48%	93,52%	0,00%	0,00%	6,48%	100,00%	0,00%	0,00%
DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO	0,15%	6,48%	80,56%	0,00%	0,00%	6,48%	87,04%	0,00%	0,00%	6,48%	93,52%	0,00%	0,00%	6,48%	100,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE MADEIRA	1,94%	6,48%	58,32%	0,00%	0,00%	6,48%	64,80%	0,00%	0,00%	6,48%	71,28%	0,00%	0,00%	6,48%	77,76%	0,00%	0,00%
ELEMENTOS EM INOX	0,24%	6,48%	67,60%	0,00%	0,00%	6,48%	74,08%	0,00%	0,00%	6,48%	80,56%	0,00%	0,00%	6,48%	87,04%	0,00%	0,00%
LOUÇAS E METAIS	0,82%	6,48%	54,64%	0,00%	0,00%	6,48%	61,12%	0,00%	0,00%	6,48%	67,60%	0,00%	0,00%	6,48%	74,08%	0,00%	0,00%
ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA	5,59%	5,74%	97,58%	0,00%	0,00%	2,42%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	2,34%	8,33%	24,99%	0,00%	0,00%	8,33%	33,32%	0,00%	0,00%	8,33%	41,65%	0,00%	0,00%	8,33%	49,98%	0,00%	0,00%
TOTAL	100,00%	2,81%	89,18%	0,00%	12,06%	2,55%	91,73%	0,00%	12,06%	2,36%	94,10%	0,00%	12,06%	2,27%	96,37%	0,00%	12,06%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
VITRA by pininfarina

SERVIÇOS	PESO (%)	55 jul/21				56 ago/21				57 set/21				58 out/21			
		PREVISTO		REALIZADO		PREVISTO		REALIZADO		PREVISTO		REALIZADO		PREVISTO		REALIZADO	
SERVIÇOS GERAIS	15,01%	0,00%	100,00%	0,00%	34,25%	0,00%	100,00%	0,00%	34,25%	0,00%	100,00%	0,00%	34,25%	0,00%	100,00%	0,00%	34,25%
SERVIÇOS EM TERRA	1,19%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%
CONTENÇÃO	2,54%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%
FUNDAÇÕES PROFUNDAS	2,34%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Aço, Formas e Concreto)	2,71%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%
SUPRA ESTRUTURA	19,89%	0,00%	100,00%	0,00%	10,95%	0,00%	100,00%	0,00%	10,95%	0,00%	100,00%	0,00%	10,95%	0,00%	100,00%	0,00%	10,95%
PAREDES E DIVISÓRIAS	1,49%	0,00%	100,00%	0,00%	0,90%	0,00%	100,00%	0,00%	0,90%	0,00%	100,00%	0,00%	0,90%	0,00%	100,00%	0,00%	0,90%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO	3,62%	2,59%	88,21%	0,00%	0,00%	2,59%	90,80%	0,00%	0,00%	2,59%	93,39%	0,00%	0,00%	2,59%	95,98%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	3,00%	1,30%	93,52%	0,00%	0,00%	1,30%	94,82%	0,00%	0,00%	1,30%	96,12%	0,00%	0,00%	1,30%	97,42%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO	0,73%	1,30%	93,52%	0,00%	0,00%	1,30%	94,82%	0,00%	0,00%	1,30%	96,12%	0,00%	0,00%	1,30%	97,42%	0,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO	0,79%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
EXAUSTÃO	0,07%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE GÁS	0,39%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES)	3,99%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO)	0,47%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO)	1,11%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE)	0,91%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO)	3,89%	6,48%	97,22%	0,00%	0,00%	1,94%	99,16%	0,00%	0,00%	0,84%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ)	0,89%	6,48%	82,38%	0,00%	0,00%	6,48%	88,86%	0,00%	0,00%	6,48%	95,34%	0,00%	0,00%	4,66%	100,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA)	1,16%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
FORRO DE GESSO	0,83%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO	0,56%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
PINTURA	2,86%	3,24%	89,58%	0,00%	0,00%	3,24%	92,82%	0,00%	0,00%	3,24%	96,06%	0,00%	0,00%	2,32%	98,38%	0,00%	0,00%
CORRIMÃO	0,04%	6,48%	84,24%	0,00%	0,00%	6,48%	90,72%	0,00%	0,00%	6,48%	97,20%	0,00%	0,00%	2,80%	100,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO)	0,04%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO)	11,81%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS)	1,43%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS)	0,50%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado)	4,65%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO	0,15%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE MADEIRA	1,94%	6,48%	84,24%	0,00%	0,00%	6,48%	90,72%	0,00%	0,00%	6,48%	97,20%	0,00%	0,00%	2,80%	100,00%	0,00%	0,00%
ELEMENTOS EM INOX	0,24%	6,48%	93,52%	0,00%	0,00%	6,48%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
LOUÇAS E METAIS	0,82%	6,48%	80,56%	0,00%	0,00%	6,48%	87,04%	0,00%	0,00%	6,48%	93,52%	0,00%	0,00%	6,48%	100,00%	0,00%	0,00%
ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA	5,59%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	2,34%	8,33%	58,31%	0,00%	0,00%	8,33%	66,64%	0,00%	0,00%	8,33%	74,97%	0,00%	0,00%	8,33%	83,30%	0,00%	0,00%
TOTAL	100,00%	0,94%	97,31%	0,00%	12,06%	0,76%	98,07%	0,00%	12,06%	0,70%	98,77%	0,00%	12,06%	0,55%	99,32%	0,00%	12,06%



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
VITRA by pininfarina

SERVIÇOS	PESO (%)	59 nov/21				60 dez/21			
		PREVISTO		REALIZADO		PREVISTO		REALIZADO	
SERVIÇOS GERAIS	15,01%	0,00%	100,00%	0,00%	34,25%	0,00%	100,00%	0,00%	34,25%
SERVIÇOS EM TERRA	1,19%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%	0,00%	100,00%	0,00%	43,00%
CONTENÇÃO	2,54%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%	0,00%	100,00%	0,00%	53,49%
FUNDAÇÕES PROFUNDAS	2,34%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%	0,00%	100,00%	0,00%	96,00%
BLOCOS E VIGAS DE COROAMENTO (Aço, Formas e Concreto)	2,71%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%	0,00%	25,00%
SUPRA ESTRUTURA	19,89%	0,00%	100,00%	0,00%	10,95%	0,00%	100,00%	0,00%	10,95%
PAREDES E DIVISÓRIAS	1,49%	0,00%	100,00%	0,00%	0,90%	0,00%	100,00%	0,00%	0,90%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOM E AUTOMAÇÃO	3,62%	2,59%	98,57%	0,00%	0,00%	1,43%	100,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	3,00%	1,30%	98,72%	0,00%	0,00%	1,28%	100,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO	0,73%	1,30%	98,72%	0,00%	0,00%	1,28%	100,00%	0,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO	0,79%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
EXAUSTÃO	0,07%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE GÁS	0,39%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PAREDES)	3,99%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TETO)	0,47%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (PISO)	1,11%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PAREDE)	0,91%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PISO)	3,89%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (RODAPÉ)	0,89%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (SOLEIRA E PINGANDEIRA)	1,16%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
FORRO DE GESSO	0,83%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO	0,56%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
PINTURA	2,86%	1,62%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
CORRIMÃO	0,04%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS (CONTRAMARCO)	0,04%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PELE DE VIDRO)	11,81%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (BRISES E VENEZIANAS)	1,43%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS)	0,50%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (ACM e Vidro Blindado)	4,65%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO	0,15%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
ESQUADRIAS DE MADEIRA	1,94%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
ELEMENTOS EM INOX	0,24%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
LOUÇAS E METAIS	0,82%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
ELEVADOR DEFINITIVO PARA OBRA	5,59%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	2,34%	8,33%	91,63%	0,00%	0,00%	8,37%	100,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	100,00%	0,38%	99,70%	0,00%	12,06%	0,30%	100,00%	0,00%	12,06%