

Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Nome dos recursos
1	CONTEÇÃO PARA BLOCO	53 dias?	Seg 30/07/18	Qua 10/10/18
2	Execução de Hélice Contínua para Contenção	13 dias?	Seg 30/07/18	Qua 15/08/18
3	Execução de Tirante	18 dias	Seg 27/08/18	Qua 19/09/18
4	Execução de Cinta - Parte 01	2 dias	Qui 20/09/18	Sex 21/09/18
5	Cura do Concreto da Cinta - Parte 01	3 dias	Seg 24/09/18	Qua 26/09/18
6	Tractionar Tirante - Parte 01	4 dias	Qui 27/09/18	Ter 02/10/18
7	Execução de Cinta - Parte 02	2 dias	Seg 24/09/18	Ter 25/09/18
8	Cura do Concreto da Cinta - Parte 02	3 dias	Qua 26/09/18	Sex 28/09/18
9	Tractionar Tirante - Parte 02	4 dias	Seg 01/10/18	Qui 04/10/18
10	Execução de Cinta - Parte 03	2 dias	Qua 26/09/18	Qui 27/09/18
11	Cura do Concreto da Cinta - Parte 03	3 dias	Sex 28/09/18	Ter 02/10/18
12	Tractionar Tirante - Parte 03	4 dias	Qua 03/10/18	Seg 08/10/18
13	Execução de Cinta - Parte 04	2 dias	Sex 28/09/18	Seg 01/10/18
14	Cura do Concreto da Cinta - Parte 04	3 dias	Ter 02/10/18	Qui 04/10/18
15	Tractionar Tirante - Parte 04	4 dias	Sex 05/10/18	Qua 10/10/18
16	REBAIXAMENTO DE LENÇOL	102 dias	Qua 12/09/18	Qui 31/01/19
17	Perfuração de Furos (Rua - Trecho 3.450)	10 dias	Qua 12/09/18	Ter 25/09/18
18	Instalação de Ramais	3 dias	Qua 26/09/18	Sex 28/09/18
19	Perfuração de Furos (Rua - Trecho Brasil)	6 dias	Qua 26/09/18	Qua 03/10/18
20	Instalação de Ramais	3 dias	Qui 04/10/18	Seg 08/10/18
21	Perfuração de Furos (Rua - Trecho 3.550)	6 dias	Qui 04/10/18	Qui 11/10/18
22	Instalação de Ramais	3 dias	Sex 12/10/18	Ter 16/10/18
23	Instalação de Pontleiras - Trecho 01	2 dias	Qui 04/10/18	Sex 05/10/18
24	Instalação de Pontleiras - Trecho 02	2 dias	Seg 08/10/18	Ter 09/10/18
25	Instalação de Pontleiras - Trecho 03	2 dias	Qua 10/10/18	Qui 11/10/18
26	Instalação de Pontleiras - Trecho 04	2 dias	Sex 12/10/18	Seg 15/10/18
27	Instalação de Bombas e Ramais Internos	5 dias	Ter 09/10/18	Seg 15/10/18
28	Serviço de bombeamento	78 dias	Ter 16/10/18	Qui 31/01/19
29	EXECUÇÃO DO BLOCO	124 dias	Ter 14/08/18	Sex 01/02/19
30	Arasamento de Estacas - Etapa até 2,5m	30 dias	Ter 14/08/18	Seg 24/09/18
31	Tamponamento - Trecho 01 - Etapa 01 (1,5m)	3 dias	Qua 03/10/18	Sex 05/10/18
32	Tamponamento - Trecho 03 - Etapa 01 (1,5m)	3 dias	Ter 09/10/18	Qui 11/10/18
33	Tamponamento - Trecho 01 - Etapa 01 (3,0m)	3 dias	Sex 12/10/18	Ter 16/10/18
34	Tamponamento - Trecho 03 - Etapa 01 (3,0m)	3 dias	Qua 17/10/18	Sex 19/10/18
35	Escavação / Arasamento - Trecho 02 - Meio	6 dias	Qui 18/10/18	Qui 25/10/18
36	Execução de Forma - Trecho 02	5 dias	Sex 26/10/18	Qui 01/11/18
37	Escavação / Arasamento - Trecho 03 - Meio	5 dias	Sex 26/10/18	Qui 01/11/18
38	Tamponamento - Trecho 03 - Etapa 01 (5,0m)	3 dias	Seg 22/10/18	Qua 24/10/18
39	Execução de Forma - Trecho 03	3 dias	Sex 02/11/18	Ter 06/11/18
40	Escavação / Arasamento - Trecho 04 - Meio	5 dias	Sex 02/11/18	Qui 08/11/18
41	Execução de Forma - Trecho 04	3 dias	Sex 09/11/18	Ter 13/11/18
42	Escavação / Arasamento - Trecho 01 - Meio	5 dias	Sex 09/11/18	Qui 15/11/18
43	Tamponamento - Trecho 01 - Etapa 01 (5,0m)	3 dias	Ter 13/11/18	Qui 15/11/18
44	Execução de Forma - Trecho 01	3 dias	Sex 16/11/18	Ter 20/11/18
45	Execução de Lastro - Trecho 02	2 dias	Sex 02/11/18	Seg 05/11/18
46	Execução de Lastro - Trecho 03	2 dias	Qua 07/11/18	Qui 08/11/18
47	Execução de Lastro - Trecho 04	2 dias	Qua 14/11/18	Qui 15/11/18
48	Execução de Lastro - Trecho 01	2 dias	Qua 21/11/18	Qui 22/11/18
49	Armação	59 dias	Ter 06/11/18	Sex 25/01/19
50	Concretagem do bloco	5 dias	Seg 28/01/19	Sex 01/02/19