

01

O CANTEIRO DE OBRAS SERA UTILIZADO SÓMENTE PARA ATENDIMENTO A PEDESTRES, É COMPOSTO DE ÁREA DE VIVÊNCIA, SANITÁRIOS EM E ESCRITÓRIO NESTA ETAPA NÃO HA GUARDA DE MATERIAIS NA OBRA.

OBS:

TODA A ESTRUTURA DA OBRA É PRÉ MOLDADA EM CONCRETO, PILARES, VIGAS E LAJES ESTRUTURA DE COBERTURA E TELHAS METÁLICAS.


O FECHAMENTO LATERAL, BEM COMO PAREDES INTERNAS É EM PAINEL ISOTERMICO, E SERÃO MONTADOS POR DENTRO DA ESTRUTURA DO PRÉ MOLDADO, DISPENSANDO EQUIPAMENTOS EXTERNOS. TODA A CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SERA EFETUADA PELO ESPAÇO DESTINADO A FUTURA DOCA.

A GUARDA DE MATERIAIS SERÁ FEITA NO PISO TERREO DA EDIFICAÇÃO, APÓS A SUA CONCRETAGEM DE PISO.

01

CANTEIRO DE OBRAS

- 01 ESCRITÓRIO HAVAN
- 02 SANITÁRIOS, A=15,00m²
- 03 ALMOXARIFADO HAVAN
- 04 TENDA REFEITÓRIO PISO CIMENTADO A=55,00m²
- 05 CAIXA DE INSPEÇÃO
- 06 LIGAÇÃO NA REDE PÚBLICA



02

MONTAGEM DA OBRA

—A OBRA SERÁ EDIFICADA COM UMA ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO. PODERÁ SER FEITA A MONTAGEM POR EIXOS, CONFORME O DESENHO ACIMA, PARA ESSA ETAPA DE MONTAGEM É POSSÍVEL A MANOBRA DOS CAMINHÕES E DO GUINDASTE DENTRO DO TERREO.



ENDEREÇO: AV. DO ESTADO
BAIRRO PIONEIROS — BALNEÁRIO
CAMBORIU
DIC:31964
MATRÍCULA: 891

ESCLARECIMENTOS A CEIV

MONTAGEM DA OBRA

Resp. Técnico: Arqt. RUBEN AVIZ
CAU: A39911-0

05