

ETAPAS DA OBRA	SERVIÇOS	DATA INÍCIO	DATA FIM
Administração e Engenharia	Atividades administrativas, financeiras e de recursos humanos	10/01/2021	30/09/2024
	Compras e controle de estoque (almoxarifado)	10/01/2021	30/09/2024
	Segurança patrimonial	10/01/2021	30/09/2024
	Supervisão e administração da obra	10/01/2021	30/09/2024
Instalações	Instalações de louças sanitárias	10/01/2021	31/12/2023
	Instalações elétricas e telefônicas	10/01/2021	31/12/2023
	Instalações hidráulicas, esgoto e incêndio	10/01/2021	31/12/2023
	Ligações de esgoto à rede local	10/01/2021	30/09/2024
	Instalação de sistema de ar condicionado	01/08/2021	30/11/2022
	Instalação de sistema de gás central	01/08/2021	30/11/2022
	Instalações de ferragens (dobradiças, maçanetas de portas etc)	01/01/2023	31/12/2023
Limpeza	Limpeza geral	10/01/2021	30/09/2024
	Limpeza de Fachadas com utilização de andaimes suspensos	01/03/2021	30/08/2022
Serviços Especializados ao Longo da Obra	Trabalhos com serra circular de bancada	10/01/2021	30/08/2022
	Trabalhos em central de armação	10/01/2021	14/09/2023
	Controle tecnológico de concreto	01/03/2021	30/08/2022
	Montagem, desmontagem e manutenção de grua	01/03/2021	30/08/2022
	Transporte de materiais através de içamento com guincho coluna	01/03/2021	30/08/2024
	Utilização de grua	01/03/2021	30/08/2022
	Utilização de elevadores da obra	01/03/2021	30/08/2024
	Montagem, desmontagem e manutenção de elevadores da obra	01/03/2021	30/09/2024
	Instalação de sistema guarda-corpo e rodapé (GcR)	01/06/2021	30/09/2024
	Instalação de plataformas de proteção contra quedas de materiais	01/08/2021	30/09/2024
	Processo de fabricação de argamassa e de concreto	01/08/2021	30/09/2024
	Montagem e desmontagem de andaimes	01/05/2022	30/09/2024
	Montagem do elevador definitivo da obra	30/08/2022	30/08/2024
Fundação e Contenção	Fundação do tipo estaca hélice contínua	04/01/2021	28/02/2021
Estrutura	Colocação de forma / desforma (pilares, vigas e lajes)	01/03/2021	30/08/2022
	Concretagem (pilares, vigas e lajes)	01/03/2021	30/08/2022
	Instalação de armadura de aço (pilares, vigas e lajes)	01/03/2021	30/08/2022
Movimento de Terra	Escavação mecanizada (corte, aterro, reaterro) / Bota fora e remoções	01/03/2021	30/06/2021
Alvenarias	Construção de alvenaria de bloco cerâmico e de cimento	01/08/2021	31/12/2022
Revestimento Interno	Chapisco, emboço interno, massa única e reboco (manual)	01/10/2021	30/06/2023
	Colocação de revestimento cerâmico e rejuntamento comum	01/06/2022	01/06/2023
Pavimentação e Pisos	Contra-piso	01/01/2022	30/11/2022
	Instalação de piso cerâmico e rejuntamento	01/06/2022	01/07/2023

ETAPAS DA OBRA	SERVIÇOS	DATA INÍCIO	DATA FIM
Revestimento Externo	Chapisco, emboço interno, massa única e reboco (manual)	01/01/2022	30/11/2022
	Colocação de revestimento cerâmico e rejuntamento comum	01/01/2022	30/11/2022
Tetos	Instalação de forro em placas de gesso	01/01/2022	31/12/2022
Cobertura	Instalação de telhados com estrutura madeira e telhas de fibrocimento	01/06/2022	30/06/2022
Impermeabilização	Execução de impermeabilização com manta asfáltica	01/06/2022	01/07/2022
Arremates	Instalação de peitoris, soleiras e filetes de mármore e/ou granito	01/01/2023	31/12/2023
Esquadrias	Instalação de corrimão	01/01/2023	31/12/2023
	Instalação de esquadrias de alumínio	01/01/2023	31/12/2023
	Instalação de esquadrias de madeira	01/01/2023	31/12/2023
	Instalação de portas corta-fogo	01/01/2023	31/12/2023
	Instalação de vidros	01/01/2023	31/12/2023
Pintura	Emassamento, lixamento e pintura com tinta a base de água e pigmentos	01/01/2023	31/12/2023
	Emassamento, lixamento e pintura com tinta a base de solventes	01/01/2023	31/12/2023
Paisagismo	Execução dos jardins com plantio de grama, plantas ou árvores	30/06/2024	30/09/2024
Urbanização	Colocação de meio-fio	01/08/2024	30/09/2024