


DETALHAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS


PRANCHA 01/06:

É apenas para identificação da separação dos blocos de execução do embasamento do empreendimento Sapphire Tower. Adotou-se essa divisão frente a logística de obra.




PRANCHA 02/06:

Será executado a fundação do bloco A, prevê-se área de circulação para entrada e saída dos caminhões betoneiras, bem como área de manobra para os mesmos. Para fins de cronograma a medição física seria no mês de fevereiro/2023, porém já avaliou-se a possibilidade de execução no mês de janeiro/2023. Ademais, compreende as áreas de vivência executadas em containers, sendo: refeitório, almoxarifado, engenharia, SESMT, banheiros e vestiário. Por fim, diante da execução da fundação, tem-se os espaços locados para carpintaria e armação.




PRANCHA 03/06:

Na etapa 1 – B será executada a fundação da área demarcada em laranja. Sendo relocado as áreas de vivência. A área demarcada em azul, poderá ser utilizada como área de manobra de veículos.





PRANCHA 04/06:

Será iniciada a execução da estrutura do bloco B, em sequência será iniciada a estrutura do bloco A. Ressalta-se que no momento da execução do bloco B, os caminhões estarão locados apenas na área em que foi executada a fundação. Já na execução do bloco A, os caminhões passarão a estar locados na área comercial do pavimento térreo, em que tem-se pé direito de 4,86 m.



PRANCHAS 05/06 e 06/06:

Nessa etapa, ocorrerá a transferência das áreas de vivência para os pavimentos térreo e garagem 01.



ETAPA 4:

Compreende a etapa de desmobilização do canteiro de obras para entrega da obra.