


DESCRIÇÃO:

- BLOCO A: Locação da torre principal e parte do embasamento.
- BLOCO B: Embasamento (Subsolo - Térreo ao lazer 01).
- BLOCO C: Embasamento (Térreo ao lazer 01).
- BLOCO D: Embasamento (Térreo ao lazer 01).



OBRA				
Meridian Tower				
DISCIPLINA				
Detalhamento				
ENDEREÇO				
Rua 1041, Baln. Camboriú				
PROJETISTA		DATA	ETAPA	ESCALA
Anderson		11/02/22	Anteprojeto	
E OBRAS		FOLHA	01/05	

1	1ª Alteração - inclusão layout - canteiro de obras fundações.	11/02/2022	Anderson
0	Emissão Inicial	21/09/2021	Anderson
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	AUTOR




ETAPA 01			
PRAZO PARA EXECUÇÃO DA ETAPA 01 (BLOCO A) = X MESES			
Nesta etapa será executado a fundação do Bloco A desde o subsolo até a laje do térreo (área demarcada em cor verde).			
Obs: As instalações provisórias, com exceção da edificação em alvenaria de 2 pavimentos, será executada em estrutura de madeira.			
DESCRIÇÃO:			
<div><div></div> BLOCO A</div> <div><div></div> BLOCO B</div> <div><div></div> BLOCO C</div> <div><div></div> BLOCO D</div> <div><div></div> Edificação de 2 pavimentos</div> <div><div></div> ÁREA DE VIVÊNCIA</div>			
1	1ª Alteração - inclusão layout - canteiro de obras fundações.	11/02/2022	Anderson
0	Emissão Inicial	21/09/2021	Anderson
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	AUTOR




RV
EMPREENDIMIENTOS

OBRA			
Meridian Tower			
DISCIPLINA			
Detalhamento			
ENDEREÇO			
Rua 1041, Baln. Camboriú			
PROJETISTA	DATA	ETAPA	ESCALA
Anderson	11/02/22	Anteprojeto	
CONTEÚDO			FOLHA
PLANTA CANTEIRO DE OBRAS			02/05
CANTEIRO DE OBRAS - ETAPA 01			



<div>ETAPA 02</div> <div>PRAZO PARA EXECUÇÃO DA ETAPA 02 (BLOCO B) = X MESES</div> <div>Nesta etapa será executado a fundação do Bloco B desde o subsolo até a laje do térreo (área demarcada em cor azul).</div> <div>Obs: As instalações provisórias, serão realocadas para a laje do térreo do Bloco A, no qual já apresenta a estrutura do pavimento finalizado. As divisões dos ambientes será executada em estrutura de madeira, sendo que algumas atividades terão apenas um espaço físico demarcado, como é o caso da atividade de Armação, por exemplo.</div>				<div>DESCRIÇÃO:</div> <div><div></div> BLOCO A</div> <div><div></div> BLOCO B</div> <div><div></div> BLOCO C</div> <div><div></div> BLOCO D</div>		<div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div>RV</div><div>EMPREENDEIMENTOS</div></div> <div>CONTEÚDO</div> <div>PLANTA CANTEIRO DE OBRAS</div> <div>CANTEIRO DE OBRAS - ETAPA 02</div>				<div>OBRA</div> <div>Meridian Tower</div> <div>DISCIPLINA</div> <div>Detalhamento</div> <div>ENDEREÇO</div> <div>Rua 1041, Baln. Camboriú</div> <div>PROJETISTA</div> <div>Anderson</div> <div>DATA</div> <div>11/02/22</div> <div>ETAPA</div> <div>Anteprojeto</div> <div>ESCALA</div>			
1	1ª Alteração - inclusão layout - canteiro de obras fundações.			11/02/2022	Anderson	<div>FOLHA</div> <div>03/05</div>							
0	Emissão Inicial			21/09/2021	Anderson								
REVISÃO	DESCRIÇÃO			DATA	AUTOR								



ETAPA 03

PRAZO PARA EXECUÇÃO DA ETAPA 03 (BLOCO C e D) = X MESES

Nesta etapa será executado a fundação do Bloco C e D desde o nível térreo até a laje do térreo (área demarcada em cor amarelo e vermelho respectivamente).

Obs: As instalações provisórias estão situadas no pavimento térreo do Bloco A.

- DESCRIÇÃO:
- BLOCO A + B
 - BLOCO C
 - BLOCO D
 - ÁREA DE VIVÊNCIA



OBRA			
Meridian Tower			
DISCIPLINA			
Detalhamento			
ENDEREÇO			
Rua 1041, Baln. Camboriú			
PROJETISTA	DATA	ETAPA	ESCALA
Anderson	11/02/22	Anteprojeto	

CONTEÚDO


PLANTA CANTEIRO DE OBRAS

CANTEIRO DE OBRAS - ETAPA 03

FOLHA

04/05

1	1ª Alteração - inclusão layout - canteiro de obras fundações.	11/02/2022	Anderson
0	Emissão Inicial	21/09/2021	Anderson
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	AUTOR



ETAPA 04

PRAZO PARA EXECUÇÃO DA ETAPA 04 (BLOCO A) = X MESES

Nesta etapa ocorre a conclusão dos Blocos B,C e D e continuação da estrutura do Bloco A.

Obs: As instalações provisórias estão situadas no pavimento térreo do Bloco A.

DESCRIÇÃO:

- ☒ BLOCO A
- ☐ BLOCO B+C+D



OBRA Meridian Tower			
DISCIPLINA Detalhamento			
ENDEREÇO Rua 1041, Baln. Camboriú			
PROJETISTA Anderson	DATA 11/02/22	ETAPA Anteprojeto	ESCALA
FOLHA			05/05

CONTEÚDO
PLANTA CANTEIRO DE OBRAS
CANTEIRO DE OBRAS - ETAPA 04

1	1ª Alteração - inclusão layout - canteiro de obras fundações.	11/02/2022	Anderson
0	Emissão Inicial	21/09/2021	Anderson
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	AUTOR