

DESCRIÇÃO:



- BLOCO A: Locação da torre principal e parte do embasamento.
- BLOCO B: Embasamento (Subsolo - Térreo ao lazer 01).
- BLOCO C: Embasamento (Térreo ao lazer 01).
- BLOCO D: Embasamento (Térreo ao lazer 01).

02	2ª Alteração - ajustes em projeto conforme Parecer 024/2022 - CEIV	02/06/2022	Anderson
01	1ª Alteração - inclusão layout - canteiro de obras fundações.	11/02/2022	Anderson
00	Emissão Inicial	21/09/2021	Anderson
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	AUTOR



CONTEÚDO  
PLANTA CANTEIRO DE OBRAS  
IDENTIFICAÇÃO DOS BLOCOS

OBRA Meridian Tower			
DISCIPLINA Detalhamento			
ENDEREÇO Rua 1041, Baln. Camboriú			
PROJETISTA Anderson	DATA 02/06/22	ETAPA Anteprojeto	ESCALA
FOLHA			01/05



## ETAPA 01

PRAZO PARA EXECUÇÃO DA ETAPA 01 (BLOCO A) = X MESES

Nesta etapa será executado a fundação do Bloco A desde o subsolo até a laje do térreo (área demarcada em cor verde). Todavia, a área correspondente ao Bloco B, servirá como canteiro de obras para o empreendimento, bem como área de manobra de caminhão bomba e betoneira e espaço para carga e descarga, onde o acesso se dará através do portão de acesso 02.

Obs: As instalações provisórias, com exceção da edificação em alvenaria de 2 pavimentos, será executada em estrutura de madeira.

## DESCRIÇÃO:

- BLOCO A
- BLOCO B
- BLOCO C
- BLOCO D
- Edificação de 2 pavimentos
- ÁREA DE VIVÊNCIA



OBRA			
Meridian Tower			
DISCIPLINA			
Detalhamento			
ENDEREÇO			
Rua 1041, Baln. Camboriú			
PROJETISTA	DATA	ETAPA	ESCALA
Anderson	02/06/22	Anteprojeto	1 300

CONTEÚDO


PLANTA CANTEIRO DE OBRAS

CANTEIRO DE OBRAS - ETAPA 01

FOLHA

02/05

02	2ª Alteração - ajustes em projeto conforme Parecer 024/2022 - CEIV	02/06/2022	Anderson
01	1ª Alteração - inclusão layout - canteiro de obras fundações.	11/02/2022	Anderson
00	Emissão Inicial	21/09/2021	Anderson
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	AUTOR



ETAPA 02

PRAZO PARA EXECUÇÃO DA ETAPA 02 (BLOCO B e C) = X MESES

Nesta etapa será executado a fundação do Bloco B e C desde o subsolo até a laje do térreo (área demarcada em cor azul e amarelo respectivamente). As áreas de manobra de caminhão bomba e betoneira, bem como área de carga e descarga, será realizado no espaço o qual compreende o Bloco D, através do portão de acesso 03. O Bloco A segue execução até pavimento Lazer 01 (altura final embasamento).

Obs: As instalações provisórias, serão realocadas para a laje do térreo do Bloco A, no qual já apresenta a estrutura do pavimento finalizado. As divisões dos ambientes será executada em estrutura de madeira, sendo que algumas atividades terão apenas um espaço físico demarcado, como é o caso da atividade de Armação, por exemplo.

DESCRIÇÃO:

- BLOCO A
- BLOCO B
- BLOCO C
- BLOCO D





OBRA			
Meridian Tower			
DISCIPLINA			
Detalhamento			
ENDEREÇO			
Rua 1041, Baln. Camboriú			
PROJETISTA	DATA	ETAPA	ESCALA
Anderson	02/06/22	Anteprojeto	1 300

CONTEÚDO  
PLANTA CANTEIRO DE OBRAS  
CANTEIRO DE OBRAS - ETAPA 02

FOLHA  
03/05

02	2ª Alteração - ajustes em projeto conforme Parecer 024/2022 - CEIV	02/06/2022	Anderson
01	1ª Alteração - inclusão layout - canteiro de obras fundações.	11/02/2022	Anderson
00	Emissão Inicial	21/09/2021	Anderson
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	AUTOR







### ETAPA 03

PRAZO PARA EXECUÇÃO DA ETAPA 03 (BLOCO D) = X MESES

Nesta etapa será executado a fundação do Bloco D desde o nível térreo até a laje do térreo (área demarcada em vermelho). Os Blocos B e C seguem execução até o nível de Lazer 01 (altura final do embasamento). O acesso de caminhão bomba e betoneira, bem como espaço de carga e descarga, se dará no térreo do Bloco B, através do portão de acesso 01.

Obs: As instalações provisórias estão situadas no pavimento térreo do Bloco A.

### DESCRIÇÃO:

-  BLOCO A + B
-  BLOCO C
-  BLOCO D
-  ÁREA DE VIVÊNCIA



OBRA			
Meridian Tower			
DISCIPLINA			
Detalhamento			
ENDEREÇO			
Rua 1041, Baln. Camboriú			
PROJETISTA	DATA	ETAPA	ESCALA
Anderson	02/06/22	Anteprojeto	1 300



### CONTEÚDO

**PLANTA CANTEIRO DE OBRAS**  
CANTEIRO DE OBRAS - ETAPA 03

### FOLHA

**04/05**

02	2ª Alteração - ajustes em projeto conforme Parecer 024/2022 - CEIV	02/06/2022	Anderson
01	1ª Alteração - inclusão layout - canteiro de obras fundações.	11/02/2022	Anderson
00	Emissão Inicial	21/09/2021	Anderson
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	AUTOR





#### ETAPA 04

PRAZO PARA EXECUÇÃO DA ETAPA 04 (BLOCO A) = X MESES

Nesta etapa ocorre a conclusão dos Blocos B,C e D e continuação da estrutura do Bloco A (Torre Principal).

Obs: As instalações provisórias estão situadas no pavimento térreo do Bloco A.

#### DESCRIÇÃO:

-  BLOCO A
-  BLOCO B+C+D



OBRA Meridian Tower			
DISCIPLINA Detalhamento			
ENDEREÇO Rua 1041, Baln. Camboriú			
PROJETISTA Anderson	DATA 02/06/22	ETAPA Anteprojeto	ESCALA 1 300

CONTEÚDO  
**PLANTA CANTEIRO DE OBRAS**  
CANTEIRO DE OBRAS - ETAPA 04

FOLHA  
**05/05**

02	2ª Alteração - ajustes em projeto conforme Parecer 024/2022 - CEIV	02/06/2022	Anderson
01	1ª Alteração - inclusão layout - canteiro de obras fundações.	11/02/2022	Anderson
00	Emissão Inicial	21/09/2021	Anderson
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	AUTOR