




**DESCRIÇÃO:**  
**BLOCO A:** Projecção da torre;  
**BLOCO B:** Embasamento (Térreo ao Espaço de Eventos);  
**BLOCO C:** Embasamento (Térreo ao 5º pavimento).  
**BLOCO D:** Embasamento frontal (Estrutura metálica).

OBRA:		TRIUMPH TOWER			
PROJETO:		Identificação das divisões para execução da obra			
REVISÃO:	00	RESPONSÁVEL:	SABINE BEVIAN BUENO		PRANCHA:  01/08
ESCALA:	1/500				



**ETAPA 1**  
**PRAZO ETAPA 1 (BLOCO A) = 12 MESES**  
**PRAZO ETAPA 1 (BLOCO C) = 8 MESES**

Nessa etapa será executado a fundação e contenção do Bloco A (área demarcada na cor azul) e a fundação e estrutura completa do Bloco C (área demarcada na cor verde).

Obs: As instalações provisórias serão executadas em containers com dimensões de 6 m de comprimento por 2,4 m de largura e 12 m de comprimento por 2,4 m de largura.

**LEGENDA:**

- Equipamentos
- Área de vivência
- Circulação
- Área de armazenamento

OBRA:

**TRIUMPH TOWER**

PROJETO:

**Canteiro de Obras - 50 TRABALHADORES**

REVISÃO: 00


RESPONSÁVEL: SABINE BEVIAN BUENO

ESCALA: 1/500

PRANCHA:

**02/08**





**ETAPA 2**  
**PRAZO ETAPA 2 (BLOCO A) = 4 MESES**  
**PRAZO ETAPA 2 (BLOCO B) = 4 MESES**

Nessa etapa será executado a escavação, tirantes e arrasamento do Bloco A (área demarcada na cor azul) e a fundação e contenção do Bloco B (área demarcada na cor amarela).

Obs: As instalações provisórias serão executadas e transferidas para o Bloco C, o qual já está com a estrutura finalizada.

**LEGENDA:**

- Equipamentos
- Área de vivência
- Circulação
- Área de armazenamento

OBRA:

**TRIUMPH TOWER**

PROJETO:

**Canteiro de Obras - 90 TRABALHADORES**

REVISÃO: 00

RESPONSÁVEL: SABINE BEVIAN BUENO


ESCALA: 1/500

PRANCHA:

**03/08**







**ETAPA 3**  
**PRAZO ETAPA 3 (BLOCO A) = 3 MESES**  
**PRAZO ETAPA 3 (BLOCO B) = 3 MESES**

Nessa etapa será executado o bloco de fundação do Bloco A (área demarcada na cor azul) e a escavação, tirantes e arrasamento do Bloco B (área demarcada na cor amarela).

Obs: As instalações provisórias estão locadas no Bloco C, o qual já está com a estrutura finalizada.

**LEGENDA:**

- Equipamentos
- Área de vivência
- Circulação
- Área de armazenamento

OBRA:

TRIUMPH TOWER

PROJETO:

Canteiro de Obras - 90 TRABALHADORES

REVISÃO: 00


RESPONSÁVEL: SABINE BEVIAN BUENO

ESCALA: 1/500

PRANCHA:

04/08





**ETAPA 4**  
**PRAZO ETAPA 4 (BLOCO A) = 4 MESES**  
**PRAZO ETAPA 4 (BLOCO B) = 4 MESES**

Nessa etapa será executado a estrutura até o pavimento térreo do Bloco A (área demarcada na cor azul) e a execução do bloco de fundação e estrutura até o pavimento térreo do Bloco B (área demarcada na cor amarela). Os blocos A e B chegam no pavimento térreo no mesmo prazo.

Obs: As instalações provisórias estão locadas no Bloco C, o qual já está com a estrutura finalizada.

**LEGENDA:**

- Equipamentos
- Área de vivência
- Circulação
- Área de armazenamento

OBRA:

**TRIUMPH TOWER**

PROJETO:

**Canteiro de Obras - 90 TRABALHADORES**

REVISÃO: 00


RESPONSÁVEL: SABINE BEVIAN BUENO

ESCALA: 1/500

PRANCHA:

**05/08**





**ETAPA 5**  
**PRAZO ETAPA 5 (BLOCO A) = 48 MESES**

Nessa etapa será executado a estrutura completa do Bloco A (área demarcada na cor azul). Com o pavimento térreo do Bloco B finalizado, este é usado para depósito de materiais, carpintaria e armação.

Obs: As instalações provisórias estão locadas no Bloco C, o qual já está com a estrutura finalizada. Executado áreas de banheiros e refeitório no pavimento G1 da torreno bloco A, para atender o aumento da quantidade de trabalhadores.

**LEGENDA:**

- Equipamentos
- Área de vivência
- Circulação
- Área de armazenamento

OBRA:

**TRIUMPH TOWER**

PROJETO:

**Canteiro de Obras - 330 TRABALHADORES**

REVISÃO: 00

RESPONSÁVEL: SABINE BEVIAN BUENO

ESCALA: 1/500

PRANCHA:

**06/08**







**ETAPA 6**  
**PRAZO ETAPA 6 (BLOCO B) = 12 MESES**  
**PRAZO ETAPA 6 (BLOCO D) = 9 MESES**

Nessa etapa será executado a estrutura completa do Bloco B (área demarcada na cor amarela) e a execução da infraestrutura e supraestrutura do Bloco D (área demarcada na cor roxa).

Obs: As instalações provisórias estão locadas no Bloco C, o qual já está com a estrutura finalizada. Executado áreas de banheiros e refeitório no pavimento G1 da torreno bloco A, para atender o aumento da quantidade de trabalhadores.



- LEGENDA:**
- Equipamentos
  - Área de vivência
  - Circulação
  - Área de armazenamento



**OBRA:**  
**TRIUMPH TOWER**

**PROJETO:**  
**Canteiro de Obras - 330 TRABALHADORES**

REVISÃO:	00	RESPONSÁVEL:	SABINE BEVIAN BUENO	PRANCHA:	07/08
ESCALA:	1/500				





<b>ETAPA 7</b>  Nessa etapa a estrutura do Bloco A + B + D estão 100% finalizadas. A área de vivência permanece até o final da obra no Bloco C, o qual será a única área a ser desmobilizada.		<b>LEGENDA:</b> <div><div></div> Equipamentos</div> <div><div></div> Área de vivência</div> <div><div></div> Circulação</div> <div><div></div> Área de armazenamento</div>		OBRA: <b>TRIUMPH TOWER</b>		 	
		PROJETO: <b>Desmobilização - 90 TRABALHADORES</b>		REVISÃO: 00		RESPONSÁVEL: SABINE BEVIAN BUENO	
		ESCALA: 1/500				PRANCHA: <b>08/08</b>	