





DESCRIÇÃO:

- BLOCO A:** Projecção da torre;
- BLOCO B:** Embasamento (Térreo ao Espaço de Eventos);
- BLOCO C:** Embasamento (Térreo ao 5º pavimento).
- BLOCO D:** Embasamento frontal (Estrutura metálica).

OBRA:

TRIUMPH TOWER






PROJETO:

Identificação das divisões para execução da obra

REVISÃO:	01	RESPONSÁVEL:	SABINE BEVIAN BUENO	PRANCHA:
ESCALA:	1/500			

01/08



ETAPA 1
PRAZO ETAPA 1 (BLOCO A) = 12 MESES
PRAZO ETAPA 1 (BLOCO C) = 8 MESES

Nessa etapa será executado a fundação e contenção do Bloco A (área demarcada na cor azul) e a fundação e estrutura completa do Bloco C (área demarcada na cor verde).

Obs: As instalações provisórias serão executadas em containers com dimensões de 6 m de comprimento por 2,4 m de largura e 12 m de comprimento por 2,4 m de largura.

LEGENDA:

- Equipamentos
- Área de vivência
- Circulação
- Área de armazenamento

OBRA:

TRIUMPH TOWER

PROJETO:

Canteiro de Obras - 50 TRABALHADORES

REVISÃO: 01


RESPONSÁVEL: SABINE BEVIAN BUENO


ESCALA: 1/500

PRANCHA:

02/08







ETAPA 3
PRAZO ETAPA 3 (BLOCO A) = 3 MESES
PRAZO ETAPA 3 (BLOCO B) = 3 MESES

Nessa etapa será executado o bloco de fundação do Bloco A (área demarcada na cor azul) e a escavação, tirantes e arrasamento do Bloco B (área demarcada na cor amarela).

Obs: As instalações provisórias estão locadas no Bloco C, o qual já está com a estrutura finalizada.

LEGENDA:

- Equipamentos
- Área de vivência
- Circulação
- Área de armazenamento

OBRA:

TRIUMPH TOWER

PROJETO:

Canteiro de Obras - 90 TRABALHADORES

REVISÃO: 01



RESPONSÁVEL: SABINE BEVIAN BUENO

ESCALA: 1/500

PRANCHA:

04/08





ETAPA 4
PRAZO ETAPA 4 (BLOCO A) = 4 MESES
PRAZO ETAPA 4 (BLOCO B) = 4 MESES

Nessa etapa será executado a estrutura até o pavimento térreo do Bloco A (área demarcada na cor azul) e a execução do bloco de fundação e estrutura até o pavimento térreo do Bloco B (área demarcada na cor amarela). Os blocos A e B chegam no pavimento térreo no mesmo prazo.

Obs: As instalações provisórias estão locadas no Bloco C, o qual já está com a estrutura finalizada.

LEGENDA:

- Equipamentos
- Área de vivência
- Circulação
- Área de armazenamento


OBRA:

TRIUMPH TOWER

PROJETO:

Canteiro de Obras - 90 TRABALHADORES

REVISÃO: 01	RESPONSÁVEL: SABINE BEVIAN BUENO	PRANCHA: 05/08
ESCALA: 1/500		



ETAPA 5
PRAZO ETAPA 5 (BLOCO A) = 48 MESES

Nessa etapa será executado a estrutura completa do Bloco A (área demarcada na cor azul). Com a laje do pavimento térreo do Bloco B finalizada, ou seja, essa região não possuirá elementos construídos acima do nível do piso. Logo, será utilizado para depósito de materiais, carpintaria e armação. Considera-se que não haverá elementos que impossibilitem o trânsito livre, pois não possuirão esperas aparentes nos pilares (solução de emenda por luva, ao invés de traspasse) e também, essa laje será dimensionada para tráfego de caminhões.

Obs: As instalações provisórias estão localadas no Bloco C, o qual já está com a estrutura finalizada. Executado áreas de banheiros e refeitório no pavimento G1 da torreno bloco A, para atender o aumento da quantidade de trabalhadores.


LEGENDA:

- Equipamentos
- Área de vivência
- Circulação
- Área de armazenamento

OBRA:
TRIUMPH TOWER

PROJETO:
Canteiro de Obras - 330 TRABALHADORES

REVISÃO: 01	RESPONSÁVEL: SABINE BEVIAN BUENO	PRANCHA: 06/08
ESCALA: 1/500		



ETAPA 6
PRAZO ETAPA 6 (BLOCO B) = 12 MESES
PRAZO ETAPA 6 (BLOCO D) = 9 MESES

Nessa etapa será executado a estrutura completa do Bloco B (área demarcada na cor amarela) e a execução da infraestrutura e supraestrutura do Bloco D (área demarcada na cor roxa).

Obs: As instalações provisórias estão locadas no Bloco C, o qual já está com a estrutura finalizada. Executado áreas de banheiros e refeitório no pavimento G1 da torreno bloco A, para atender o aumento da quantidade de trabalhadores.

LEGENDA:

- Equipamentos
- Área de vivência
- Circulação
- Área de armazenamento

OBRA:

TRIUMPH TOWER

PROJETO:

Canteiro de Obras - 330 TRABALHADORES

REVISÃO: 01

RESPONSÁVEL: SABINE BEVIAN BUENO

ESCALA: 1/500

PRANCHA:

07/08





ETAPA 7

Nessa etapa a estrutura do Bloco A + B + D estão 100% finalizadas. A área de vivência permanece até o final da obra no Bloco C, o qual será a única área a ser desmobilizada.

- LEGENDA:**
- Equipamentos
 - Área de vivência
 - Circulação
 - Área de armazenamento

OBRA:
TRIUMPH TOWER

PROJETO:
Desmobilização - 90 TRABALHADORES

REVISÃO: 01
ESCALA: 1/500

RESPONSÁVEL: SABINE BEVIAN BUENO

PRANCHA:
08/08

