


PLANEJAMENTO DA OBRA

PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS


PRIMEIRA ETAPA

- Execução da área de vivência e canteiro de obras
- Execução da fundação da central dosadora de concreto
- Instalação da central dosadora de concreto




TERCEIRA ETAPA

- Execução da drenagem superficial e dos tanques de decantação
- Execução de instalações acessórias para funcionamento da usina




SEGUNDA ETAPA

- Execução da área de administração e das baias de agregados



QUARTA ETAPA

- Execução de contrapisos, passeios e acabamentos da obra
- Desmanche do canteiro de obras



OBSERVAÇÕES:

- Não será utilizada a via pública para os serviços da obra, exceto na concretagem do passeio (este lndeiro ao logradouro);
- A carga/descarga de materiais e concretagens será realizada integralmente dentro dos limites do imóvel. Como pode ser visto no planejamento acima, o terreno é de grande porte, possibilitando a circulação de veículos e caminhões de grande porte mesmo quando finalizada a obra em si. Ainda, o empreendimento em questão refere-se à uma usina de concreto e argamassa, onde a circulação de veículos de grande porte dentro do imóvel em questão é uma rotina na operação do empreendimento, além da análise da dimensão do terreno ser um importante parâmetro na análise de viabilidade de implementação do empreendimento.
- Medidas em centímetros;
- Sem escala.