

DESCRIÇÃO:

BLOCO A: Projeção da torre A e parte do embasamento (Térreo ao Lazer 1);

BLOCO B: Projeção da torre B e parte do embasamento (Térreo ao Lazer 1);

BLOCO C: Embasamento (Térreo ao Lazer 1);

BLOCO D: Projeção da torre C e parte do embasamento (Térreo ao Lazer 1);

OBRA:

GARDEN PARK TOWERS



PROJETO:


Identificação das divisões para execução da obra

REVISÃO: 00

ESCALA: 1/750

PRANCHA:

01/10



ETAPA 1

Nessa etapa serão executadas as estacas, arrasamento e blocos até o pavimento térreo do Bloco A e B.

Obs: As instalações provisórias serão executadas em containers com dimensões de 6 m de comprimento por 2,4 m de largura, sendo compostos por dois pavimentos. Com exceção do estoque de armadura e carpintaria.

LEGENDA:

- Equipamentos
- Área de manobra e carga/descarga
- Área de vivência
- Raios de giro

OBRA:

GARDEN PARK TOWERS

PROJETO:

Canteiro de Obras - ETAPA 1


REVISÃO: 01

ESCALA: 1/750



PRANCHA:

02/10



ETAPA 2

Nessa etapa será executado as estacas, arrasamento e blocos até o pavimento térreo do bloco C e D. Inicia-se a estrutura do bloco A.

Obs: As instalações provisórias serão executadas em containers com dimensões de 6 m de comprimento por 2,4 m de largura, sendo compostos por dois pavimentos. Com exceção do estoque de armadura e carpintaria.

LEGENDA:

- Equipamentos
- Área de manobra e carga/descarga
- Área de vivência
- Raios de giro
- Raios de giro

OBRA:

GARDEN PARK TOWERS

PROJETO:

Canteiro de Obras - ETAPA 2


REVISÃO: 02

ESCALA: 1/750



PRANCHA:

03/10



ETAPA 3

Será executado a estrutura do bloco A e B.

Obs: As instalações provisórias serão executadas em madeirite. Nesse momento, as instalações das áreas de vivência passam a estarem inseridas no pavimento térreo.

LEGENDA:

- Equipamentos
- Área de manobra e carga/descarga
- Área de vivência
- Raios de giro

OBRA:

GARDEN PARK TOWERS

PROJETO:

Canteiro de Obras - ETAPA 3


REVISÃO: 02


ESCALA: 1/750



PRANCHA:

04/10





ETAPA 5

Serão executados a estrutura do bloco B e D.
Também será executado a fase de acabamentos do bloco A.

Obs: As instalações provisórias serão executadas em madeirite.

LEGENDA:

- Equipamentos
- Área de manobra e carga/descarga
- Área de vivência
- Raios de giro

OBRA:

GARDEN PARK TOWERS

PROJETO:

Canteiro de Obras - ETAPA 5


REVISÃO: 01

ESCALA: 1/750



PRANCHA:

06/10







ETAPA 6

Será executado a estrutura do bloco D. Também serão executados as fases de acabamento das torres A e B.

Obs: As instalações provisórias serão executadas em madeirite.

LEGENDA:

-  Equipamentos
-  Área de manobra e carga/descarga
-  Área de vivência
-  Raios de giro

OBRA:

GARDEN PARK TOWERS

PROJETO:

Canteiro de Obras - ETAPA 6


REVISÃO: 01

ESCALA: 1/750



PRANCHA:

07/10



ETAPA 7

Inicia-se a execução da estrutura do bloco C. Serão executados as fases de acabamento dos blocos A, B e D.

Obs: As instalações provisórias serão executadas em madeirite.

LEGENDA:

- Equipamentos
- Área de manobra e carga/descarga
- Área de vivência
- Raios de giro
- Raios de giro

OBRA:

GARDEN PARK TOWERS

PROJETO:

Canteiro de Obras - ETAPA 7


REVISÃO: 02

ESCALA: 1/750



PRANCHA:


08/10




ETAPA 8
Compreende as fases de acabamento dos blocos A, B, C e D.

Obs: As instalações provisórias serão executadas em madeirite.

- LEGENDA:**
- Equipamentos
 - Área de manobra e carga/descarga
 - Área de vivência
 - Raios de giro

OBRA:		
GARDEN PARK TOWERS		
PROJETO:		
Canteiro de Obras - ETAPA 8		
REVISÃO:	00	PRANCHA:
ESCALA:	1/750	
		09/10



ETAPA 9

Contempla a etapa de desmobilização, no qual estão sendo executados somente serviços vinculados ao acabamento do empreendimento.

LEGENDA:

- Equipamentos
- Área de manobra e carga/descarga
- Área de vivência
- Raios de giro

OBRA:

GARDEN PARK TOWERS

PROJETO:

Canteiro de Obras - ETAPA 9

REVISÃO: 00

ESCALA: 1/750



PRANCHA:

10/10