

CRONOGRAMA FÍSICO

OBRA : HOTEL E SPA DA BARRA

LOCAL :

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
		%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.
	Instalação do Canteiro	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	Demolições e Retiradas		0,00%	80,00%	80,00%	20,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	Estruturas em Concreto Armado		0,00%		0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%
	Paredes e Painéis		0,00%		0,00%		0,00%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	50,00%
	Revestimentos		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	10,00%	10,00%
	Portas e Esquadrias		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	Vidros		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	Cobertura		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	50,00%	50,00%
	Impermeabilização		0,00%		0,00%		0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	30,00%
	Pavimentação Externa		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	Instalações Hidrosanitárias	2,00%	2,00%	2,50%	4,50%	2,50%	7,00%	5,00%	12,00%	5,00%	17,00%	20,00%	37,00%
	Instalações Pluviais		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%
	Instalações Elétricas	2,00%	2,00%	2,00%	4,00%	2,00%	6,00%	2,00%	8,00%	2,00%	10,00%	5,00%	15,00%
	Instalações Rede Lógica		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	Instalações preventiva contra Incêndio		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	Comunicação Visual		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	Louças e Metais		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	Pintura		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	Serviços Complementares		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	Limpeza Geral da Obra		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	Administração da Obra	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	4,00%	14,00%	4,00%	18,00%	4,00%	22,00%	4,00%	26,00%
TOTAL GERAL:		2,93%	2,93%	2,55%	5,48%	4,05%	9,53%	1,47%	11,00%	9,40%	20,40%	7,51%	27,91%
TOTAL GERAL ACUMULADO:			2,93%		5,48%		9,53%		11,00%		20,40%		27,91%

CRONOGRAMA FÍSICO

OBRA : HOTEL E SPA DA BARRA

LOCAL :

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.
	Instalação do Canteiro		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	Demolições e Retiradas		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	Estruturas em Concreto Armado		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	Paredes e Painéis	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	Revestimentos	15,00%	25,00%	25,00%	50,00%	35,00%	85,00%	15,00%	100,00%		100,00%		100,00%
	Portas e Esquadrias		0,00%		0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	30,00%	35,00%	65,00%	35,00%	100,00%
	Vidros		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	Cobertura	50,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	Impermeabilização	20,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	Pavimentação Externa		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	Instalações Hidrosanitárias	20,00%	57,00%	33,00%	90,00%	10,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	Instalações Pluviais	50,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	Instalações Elétricas	15,00%	30,00%	20,00%	50,00%	20,00%	70,00%	20,00%	90,00%	10,00%	100,00%		100,00%
	Instalações Rede Lógica		0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%		10,00%		10,00%		10,00%
	Instalações preventiva contra Incêndio		0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%		10,00%		10,00%		10,00%
	Comunicação Visual		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	Louças e Metais		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	Pintura		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	Serviços Complementares		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	Limpeza Geral da Obra		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	Administração da Obra	5,00%	31,00%	5,00%	36,00%	5,00%	41,00%	5,00%	46,00%	4,00%	50,00%	5,00%	55,00%
TOTAL GERAL:		10,39%	38,30%	12,32%	50,62%	14,46%	65,08%	7,24%	72,32%	5,45%	77,77%	5,05%	82,82%
TOTAL GERAL ACUMULADO:			38,30%		50,62%		65,08%		72,32%		77,77%		82,82%

CRONOGRAMA FÍSICO

OBRA : HOTEL E SPA DA BARRA

LOCAL :

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18	
		%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.
	Instalação do Canteiro		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	Demolições e Retiradas		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	Estruturas em Concreto Armado		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	Paredes e Painéis		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	Revestimentos		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	Portas e Esquadrias		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	Vidros		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	Cobertura		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	Impermeabilização		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	Pavimentação Externa		0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%		100,00%
	Instalações Hidrosanitárias		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	Instalações Pluviais		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	Instalações Elétricas		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	Instalações Rede Lógica		10,00%		10,00%		10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	Instalações preventiva contra Incêndio	15,00%	25,00%	20,00%	45,00%	20,00%	65,00%	25,00%	90,00%	10,00%	100,00%		100,00%
	Comunicação Visual		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
	Louças e Metais	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%		100,00%		100,00%
	Pintura	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	60,00%	20,00%	80,00%	20,00%	100,00%		100,00%
	Serviços Complementares	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	60,00%	20,00%	80,00%	20,00%	100,00%		100,00%
	Limpeza Geral da Obra		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	Administração da Obra	10,00%	65,00%	10,00%	75,00%	10,00%	85,00%	5,00%	90,00%	5,00%	95,00%	5,00%	100,00%
TOTAL GERAL:		2,63%	85,45%	3,43%	88,87%	3,43%	92,30%	3,18%	95,47%	3,00%	98,47%	1,53%	100,00%
TOTAL GERAL ACUMULADO:			85,45%		88,87%		92,30%		95,47%		98,47%		100,00%