



- 1 PARADA NA VIA PARA CARGA/DESCARGA E CONDUÇÃO
- 2 LIMPA RODAS
- 3 ALMOXARIFADO
- 4 COBERTURA PARA TRABALHOS DE CAMPO
- 5 RECEBIMENTO DE MATERIAIS
- 6 CAIXA D'ÁGUA PARA ÁGUA DE REAPROVEITANDO REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO
- 7 GUARITA
- 8 COPA DO ESCRITÓRIO OBRA
- 9 REFEITÓRIO
- 10 BANHEIRO/VESTIÁRIO
- 11 ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS
- 12 ÁREA DE VIVÊNCIA
- 13 ESCRITÓRIO OBRA
- 14 ESTACIONAMENTO BICICLETÁRIO/MOTOS FUNCIONÁRIOS
- 15 ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS
- 16 ESTACIONAMENTO CARRO COLABORADORES
- 17 DEPÓSITO EMPRESAS PARCEIRAS

 SINALIZADOR DE ENTRADA/SAÍDA DE CARROS  
ILUMINADO E SONORO (SINALETE)

 POSTE ELÉTRICO EXISTENTE

☐ CAIXA DE ESGOTO EXISTENTE

 DRENAGEM EXISTENTE

DURAÇÃO:

MÊS 0 AO 12

**ATIVIDADES:**

ESCAVAÇÃO SUBSOLO

FUNDAÇÕES


## EXECUÇÃO DE BLOCOS E BALDRAMES

## ESTRUTURA CONCRETO ARMADO DO EMBASAMENTO

CONTINGENTE:

40 COLABORADORES

				Ed. Viva 360°	Térreo		001
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	AUTOR		LAYOUT CANTEIRO DE OBRAS - ETAPA I	DATA: 01/2024    ESCALA: SE	



- LEGENDA:
- 1

PARADA NA VIA PARA CARGA/DESCARGA E CONCRETAGENS

2

LIMPA RODAS

3

ALMOXARIFADO

4

COBERTURA PARA TRABALHOS DE CAMPO

5

RECEBIMENTO DE MATERIAIS

6

CAIXA D'ÁGUA PARA ÁGUA DE REAPROVEITANDO REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO

7

GUARITA

8

COPA DO ESCRITÓRIO OBRA

9

REFEITÓRIO

10

BANHEIRO/VESTIÁRIO

11

ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS

12

ÁREA DE VIVÊNCIA

13

ESCRITÓRIO OBRA

14

ESTACIONAMENTO BICICLETÁRIO/MOTOS FUNCIONÁRIOS

15

ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS

16

ESTACIONAMENTO CARRO COLABORADORES

17

DEPÓSITO EMPRESAS PARCEIRAS

ÁREA COMPARTILHADA ENTRE CONCRETAGEM E RECEBIMENTO DE MATERIAIS

SINALIZADOR DE ENTRADA/SAÍDA DE CARROS ILUMINADO E SONORO (SINALETE)

DURAÇÃO:

MÊS 12 AO 60


ATIVIDADES:

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DA TORRE ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA

CONTINGENTE:

160 COLABORADORES

				Ed. Viva 360°	Térreo		002
				LAYOUT CANTEIRO DE OBRAS - ETAPA II	DATA: 01/2024	ESCALA: SE	
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	AUTOR				



LEGENDA:

- 1 PARADA NA VIA PARA CARGA/DESCARGA E CONCRETAGENS
- 2 LIMPA RODAS
- 3 ALMOXARIFADO
- 4 COBERTURA PARA TRABALHOS DE CAMPO
- 5 RECEBIMENTO DE MATERIAIS
- 6 CAIXA D'ÁGUA PARA ÁGUA DE REAPROVEITANDO REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO
- 7 GUARITA
- 8 COPA DO ESCRITÓRIO OBRA
- 9 REFEITÓRIO
- 10 BANHEIRO/VESTIÁRIO
- 11 ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS
- 12 ÁREA DE VIVÊNCIA
- 13 ESCRITÓRIO OBRA
- 14 ESTACIONAMENTO BICICLETÁRIO/MOTOS FUNCIONÁRIOS
- 15 ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS
- 16 ESTACIONAMENTO CARRO COLABORADORES
- 17 DEPÓSITO EMPRESAS PARCEIRAS
- SINALIZADOR DE ENTRADA/SAÍDA DE CARROS ILUMINADO E SONORO (SINALETE)

DURAÇÃO:

MÊS 12 AO 60


ATIVIDADES:

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DA TORRE  
ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA

CONTINGENTE:

160 COLABORADORES

				Ed. Viva 360°	Garagem 01	003
				LAYOUT CANTEIRO DE OBRAS - ETAPA II	DATA: 01/2024	
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	AUTOR		ESCALA: SE	



LEGENDA:


- 1 PARADA NA VIA PARA CARGA/DESCARGA E CONCRETAGENS
- 2 LIMPA RODAS
- 3 ALMOXARIFADO
- 4 COBERTURA PARA TRABALHOS DE CAMPO
- 5 RECEBIMENTO DE MATERIAIS
- 6 CAIXA D'ÁGUA PARA ÁGUA DE REAPROVEITANDO REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO
- 7 GUARITA
- 8 COPA DO ESCRITÓRIO OBRA
- 9 REFEITÓRIO
- 10 BANHEIRO/VESTIÁRIO
- 11 ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS
- 12 ÁREA DE VIVÊNCIA
- 13 ESCRITÓRIO OBRA
- 14 ESTACIONAMENTO BICICLETÁRIO/MOTOS FUNCIONÁRIOS
- 15 ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS
- 16 ESTACIONAMENTO CARRO COLABORADORES
- 17 DEPÓSITO EMPRESAS PARCEIRAS
- SINALIZADOR DE ENTRADA/SAÍDA DE CARROS ILUMINADO E SONORO (SINALETE)

**DURAÇÃO:**  
MÊS 12 AO 60

**ATIVIDADES:**  
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DA TORRE  
ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA

**CONTINGENTE:**  
160 COLABORADORES

				Ed. Viva 360°	Garagem 02		004
				LAYOUT CANTEIRO DE OBRAS - ETAPA II	DATA: 01/2024	ESCALA: SE	
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	AUTOR				



- LEGENDA:
- 1

PARADA NA VIA PARA CARGA/DESCARGA E CONCRETAGENS
- 2

LIMPA RODAS
- 3

ALMOXARIFADO
- 4

COBERTURA PARA TRABALHOS DE CAMPO
- 5

RECEBIMENTO DE MATERIAIS
- 6

CAIXA D'ÁGUA PARA ÁGUA DE REAPROVEITANDO REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO
- 7

GUARITA
- 8

COPA DO ESCRITÓRIO OBRA
- 9

REFEITÓRIO
- 10

BANHEIRO/VESTIÁRIO
- 11

ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS
- 12

ÁREA DE VIVÊNCIA
- 13

ESCRITÓRIO OBRA
- 14

ESTACIONAMENTO BICICLETÁRIO/MOTOS FUNCIONÁRIOS
- 15

ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS
- 16

ESTACIONAMENTO CARRO COLABORADORES
- 17

DEPÓSITO EMPRESAS PARCEIRAS
- SINALIZADOR DE ENTRADA/SAÍDA DE CARROS ILUMINADO E SONORO (SINALETE)

DURAÇÃO:

MÊS 12 AO 60

ATIVIDADES:

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DA TORRE ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA

CONTINGENTE:

160 COLABORADORES

				Ed. Viva 360°	Garagem 03	005
				LAYOUT CANTEIRO DE OBRAS - ETAPA II	DATA: 01/2024	
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	AUTOR		ESCALA: SE	

[illegible]