

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cliente: Meschke Administração de Bens Ltda
Empreendimento: Galpão Pré-moldado - Meschke Administração de Bens Ltda
Execução e Manutenção de Canteiro de Obras

Discriminação			Valores	Meses																			
				1º		2º		3º		4º		5º		6º		7º		8º		9º		10º	
1	Limpeza Preliminar																						
1.1	Limpeza do Terreno	R\$	-	100,0%	-		-		-		-		-		-								
1.2	Transporte de Bota Fora	R\$	-	100,0%	-		-		-		-		-		-								
2	Sistemas Hidrossanitarios para Canteiro de Obras				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
2.1	Captação (Água Fria)	R\$	-	100,0%	-																		
2.3	Reservação	R\$	-	100,0%	-																		
2.5	Rede de Água Fria (Serviços)	R\$	-	100,0%	-																		
2.6	Rede de Água Potável	R\$	-	100,0%	-																		
3	Sistemas de Drenagem Pluvial e Escoamento Superficial				-																		
3.1	Escavação para redes de drenagem	R\$	-	50,0%	-	50,0%																	
3.3	Caixas de Passagem	R\$	-	50,0%	-	50,0%																	
3.4	Tubulação para drenagem provisória	R\$	-	50,0%	-	50,0%																	
3.6	Captações	R\$	-		-	100,0%																	
4	Terraplanagem e Nivelamento do Solo				-																		
4.1	Escavação, Carga e Transporte	R\$	-	100,0%	-																		
4.2	Compatibilização e Compatação a 95% / 100% PN	R\$	-		-	100,0%																	
5	Pavimento/Revestimento				-																		
5.1	Áreas de circulação, amoxarife, rampas e acessos.	R\$	-	20,0%	-	80,0%																	
5.2	Área de manobras e demais espaços de circulação	R\$	-	20,0%	-	80,0%																	
6	Estruturas de Apoio				-																		
6.1	Construção de Áreas Comuns	R\$	-		-	45,0%		55,0%															
6.2	Cercamento e Proteção	R\$	-	60,0%	-	40,0%																	
6.3	Serviços de Iluminação	R\$	-	50,0%	-	50,0%																	
7	Energia Elétrica				-																		
7.1	Padrão de ligação provisória de energia	R\$	-	100,0%	-																		
8	Serviços Complementares				-																		
	Seção técnica	R\$	-	20,0%	-	10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		5,0%		5,0%	
	Ensaio e testes	R\$	-		-	5,0%		30,0%		5,0%		5,0%		30,0%		5,0%		15,0%		5,0%			
	Limpeza e desmobilização da obra	R\$	-	50,0%	-																		50,0%
7	Execução da Obra				-																		
7.1	Execução da Obra	R\$	-			10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		20,0%		10,0%		10,0%		10,0%			