



# CRONOGRAMA FÍSICO DE OBRA - CENTRAL TOWER

CLASSIFICAÇÃO	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	MÊS 25
PREVISÃO DE INÍCIO		set-25	out-25	nov-25	dez-25	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	jul-26	ago-26	set-26	out-26	nov-26	dez-26	jan-27	fev-27	mar-27	abr-27	mai-27	jun-27	jul-27	ago-27	set-27
CUSTOS ADMINISTRATIVOS	6,83%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%
CANTEIRO DE OBRA	0,41%	20,00%		0,00%																	70,00%					
INFRAESTRUTURA	11,23%		3,00%	5,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	5,00%	3,00%	3,00%	3,00%	1,00%						
SUPRAESTRUTURA	25,28%																				1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
VEDAÇÕES	4,21%																									
INSTALAÇÕES	6,53%																					0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
REVESTIMENTO DE ARGAMASSA	3,22%																									
GESSO	3,52%																									
PINTURA	3,63%																									
ACABAMENTOS	16,01%																									
ESQUADRIAS	16,70%																									
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPECIAIS	2,43%																									
TOTAL	100,00%	0,16%	0,41%	0,64%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,64%	0,41%	0,41%	0,41%	0,19%	0,65%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%

CLASSIFICAÇÃO	%	MÊS 26	MÊS 27	MÊS 28	MÊS 29	MÊS 30	MÊS 31	MÊS 32	MÊS 33	MÊS 34	MÊS 35	MÊS 36	MÊS 37	MÊS 38	MÊS 39	MÊS 40	MÊS 41	MÊS 42	MÊS 43	MÊS 44	MÊS 45	MÊS 46	MÊS 47	MÊS 48	MÊS 49	MÊS 50
		out-27	nov-27	dez-27	jan-28	fev-28	mar-28	abr-28	mai-28	jun-28	jul-28	ago-28	set-28	out-28	nov-28	dez-28	jan-29	fev-29	mar-29	abr-29	mai-29	jun-29	jul-29	ago-29	set-29	out-29
CUSTOS ADMINISTRATIVOS	6,83%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%
CANTEIRO DE OBRA	0,41%																									
INFRAESTRUTURA	11,23%																									
SUPRAESTRUTURA	25,28%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%
VEDAÇÕES	4,21%						1,00%	1,00%	1,00%	1,50%	1,50%	1,50%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%
INSTALAÇÕES	6,53%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
REVESTIMENTO DE ARGAMASSA	3,22%								1,00%	1,00%	1,00%	1,50%	1,50%	1,50%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%
GESSO	3,52%								1,00%	1,00%	1,00%	1,50%	1,50%	1,50%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%
PINTURA	3,63%														2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,32%	2,22%	2,22%	2,22%
ACABAMENTOS	16,01%													2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,32%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%
ESQUADRIAS	16,70%							1,00%	1,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPECIAIS	2,43%																									
TOTAL	100,00%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,75%	0,79%	0,96%	1,02%	1,13%	1,13%	1,16%	1,19%	1,55%	1,68%	1,68%	1,76%	1,82%	1,82%	1,82%	1,84%	1,83%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%

CLASSIFICAÇÃO	%	MÊS 51	MÊS 52	MÊS 53	MÊS 54	MÊS 55	MÊS 56	MÊS 57	MÊS 58	MÊS 59	MÊS 60	MÊS 61	MÊS 62	MÊS 63	MÊS 64	MÊS 65	MÊS 66	MÊS 67	MÊS 68	MÊS 69	MÊS 70	MÊS 71	MÊS 72	MÊS 73	MÊS 74	MÊS 75
		nov-29	dez-29	jan-30	fev-30	mar-30	abr-30	mai-30	jun-30	jul-30	ago-30	set-30	out-30	nov-30	dez-30	jan-31	fev-31	mar-31	abr-31	mai-31	jun-31	jul-31	ago-31	set-31	out-31	nov-31
CUSTOS ADMINISTRATIVOS	6,83%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%
CANTEIRO DE OBRA	0,41%																									
INFRAESTRUTURA	11,23%																									
SUPRAESTRUTURA	25,28%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,50%	0,50%				
VEDAÇÕES	4,21%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,30%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%
INSTALAÇÕES	6,53%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
REVESTIMENTO DE ARGAMASSA	3,22%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,30%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%
GESSO	3,52%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,30%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%
PINTURA	3,63%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%
ACABAMENTOS	16,01%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%
ESQUADRIAS	16,70%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPECIAIS	2,43%																									
TOTAL	100,00%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,38%	1,38%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%

CLASSIFICAÇÃO	%	MÊS 76	MÊS 77	MÊS 78	MÊS 79	MÊS 80	MÊS 81	MÊS 82	MÊS 83	MÊS 84	MÊS 85	MÊS 86	MÊS 87	MÊS 88	MÊS 89	MÊS 90
		dez-31	jan-32	fev-32	mar-32	abr-32	mai-32	jun-32	jul-32	ago-32	set-32	out-32	nov-32	dez-32	jan-33	fev-33
CUSTOS ADMINISTRATIVOS	6,83%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%
CANTEIRO DE OBRA	0,41%															10,00%
INFRAESTRUTURA	11,23%															
SUPRAESTRUTURA	25,28%															
VEDAÇÕES	4,21%	2,20%	2,20%	2,20%												
INSTALAÇÕES	6,53%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,00%										
REVESTIMENTO DE ARGAMASSA	3,22%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%										
GESSO	3,52%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%										
PINTURA	3,63%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%							
ACABAMENTOS	16,01%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%								
ESQUADRIAS	16,70%	2,00%	2,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%					
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPECIAIS	2,43%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
TOTAL	100,00%	1,41%	1,41%	1,33%	1,24%	1,20%	0,92%	0,92%	0,57%	0,49%	0,49%	0,49%	0,24%	0,24%	0,24%	0,28%