

Id	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Mar	Tri 2/2025				Tri 3/2025			Tri 4/2025		
							Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
1		SUPERKOCH - TROPICALLE	158 dias	Ter 08/04/25	Qui 13/11/25											
2		Terraplenagem	8 dias	Ter 08/04/25	Qui 17/04/25											
3		Fundações	55 dias	Sex 09/05/25	Qui 24/07/25											
4		Estrutura Pré-Moldada	30 dias	Sex 11/07/25	Qui 21/08/25											
5		Cobertura	60 dias	Sex 11/07/25	Qui 02/10/25											
6		Drenagens	10 dias	Sex 02/05/25	Qui 15/05/25											
7		Base e Sub-base (Pavimentos)	10 dias	Sex 30/05/25	Qui 12/06/25											
8		Capeamento Laje - ADM	5 dias	Sex 11/07/25	Qui 17/07/25											
9		Mármore - Área de Vendas	25 dias	Sex 18/07/25	Qui 21/08/25											
10		Instalações Elétricas	70 dias	Sex 18/07/25	Qui 23/10/25											
11		Instalações Hidrossanitárias	30 dias	Sex 22/08/25	Qui 02/10/25											
12		Drywall	25 dias	Sex 15/08/25	Qui 18/09/25											
13		Revestimentos (Parede/Piso)	15 dias	Sex 12/09/25	Qui 02/10/25											
14		Pintura	60 dias	Sex 09/05/25	Qui 31/07/25											
15		Refrigeração (Eletrofrio)	50 dias	Sex 27/06/25	Qui 04/09/25											
16		Climatização	30 dias	Sex 01/08/25	Qui 11/09/25											
17		Gondulas	12 dias	Qua 17/09/25	Qui 02/10/25											
18		Check-outs	4 dias	Seg 13/10/25	Qui 16/10/25											
19		Vidros e Esquadrias	10 dias	Sex 22/08/25	Qui 04/09/25											
20		Serralheria	14 dias	Seg 08/09/25	Qui 25/09/25											
21		T.I.	10 dias	Sex 19/09/25	Qui 02/10/25											
22		Instalações Prev.Incêndio	25 dias	Sex 05/09/25	Qui 09/10/25											

Projeto: SUPERKOCH TROPICAL Data: Ter 08/04/25	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

Id	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término												
						Mar	Tri 2/2025			Tri 3/2025			Tri 4/2025				
23		Pavimento em Asfalto	3 dias	Ter 14/10/25	Qui 16/10/25												
24		Pintura de Vagas	3 dias	Ter 14/10/25	Qui 16/10/25												
25		Abastacimento de Loja	15 dias	Sex 03/10/25	Qui 23/10/25												
26		INAUGURAÇÃO	150 dias	Sex 18/04/25	Qui 13/11/25												



Projeto: SUPERKOCH TROPICAL Data: Ter 08/04/25	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			