

KOCH - TROPICALLE

TAREFA	DIAS	INÍCIO	TÉRMINO
Terraplenagem	10	6/1/25	16/1/25
Fundações	30	17/1/25	16/2/25
Estrutura Pré-Moldada	60	17/2/25	18/4/25
Cobertura	30	14/3/25	13/4/25
Instalações Enterradas	22	3/4/25	25/4/25
Drenagens	15	17/1/25	1/2/25
Base e Sub-base (Pavimentos)	15	14/4/25	29/4/25
Capeamento Laje - ADM	3	9/3/25	12/3/25
Piso - Depósito	3	21/4/25	24/4/25
Piso - Área de Vendas	7	30/4/25	7/5/25
Mármore - Área de Vendas	15	8/5/25	23/5/25
Instalações Elétricas	90	15/3/25	13/6/25
Instalações Hidrossanitárias	60	9/3/25	8/5/25
Drywall	45	13/3/25	27/4/25
Revestimentos (Parede/Piso)	30	28/4/25	28/5/25
Pintura	30	28/4/25	28/5/25
Refrigeração (Eletrofrío)	50	29/3/25	18/5/25
Climatização	15	16/5/25	31/5/25
Gondulas	10	23/5/25	2/6/25
Check-outs	3	2/6/25	5/6/25
Vidros e Esquadrias	10	23/5/25	2/6/25
Serralheria	12	23/5/25	4/6/25
T.I.	30	20/5/24	19/6/24
Instalações Prev.Incêndio	35	25/4/24	30/5/24
Pavimento em Asfalto	7	28/5/24	4/6/24
Pintura de Vagas	4	4/6/24	8/6/24
Abastecimento de Loja	15	4/6/24	19/6/24
INAUGURAÇÃO		19/6/24	
		data	data