

SUPER GYRO TOWER 1000														
Id		Nome da tarefa	Duração	Tri 1 2025				Tri 2 2025			Tri 3 2025			Tri 4 2025
				Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out
1		MARCOS CONTRATUAIS	355 dias?											
2		Reunião de Inicio de Projeto - Kick off metting	1 dia?											
3		Conclusão do Projeto Estrutural da Torre	1 dia?											
4		Conclusão da Montagem da Torre	1 dia											25/09
5		SERVIÇOS DE ENGENHARIA	17 dias											
6		Sondagens - Emissão de relatórios	12 dias											
7		Topografia atualizada	2 dias											
8		SERVIÇOS PRELIMINARES	12 dias											
9		Montagem de canteiro de obras	5 dias											
10		Limpeza da área	2 dias											
11		Remoção de vegetação superficial	2 dias											
12		Melhoria do acesso	2 dias											
13		TERRAPLENAGEM	22 dias											
14		Escavação de material de 1ª categoria	10 dias											
15		Limpeza da rocha	10 dias											
16		Regularização com concreto	2 dias											
17		EXECUÇÃO DE ESTACAS TIPO RAIZ	24 dias											
18		Perfuração das estacas	15 dias											
19		Montagem de armaduras	15 dias											
20		Concretagem das estacas	15 dias											
21		Limpeza da área	3 dias											
22		BLOCO DE FUNDAÇÃO	36 dias											
23		Montagem das formas	15 dias											
24		Montagem dos travamentos laterais	10 dias											
25		Armadura de aço CA-50A	20 dias											
26		Concretagem	3 dias											
27		Desforma e limpeza do bloco	6 dias											
28		MONTAGEM DA TORRE	120 dias											
29		Posicionamento do Tubo 1	3 dias											
30		Posicionamento do Tubo 2	3 dias											
31		Posicionamento do Tubo 3	3 dias											
32		Posicionamento do Tubo 4	3 dias											
33		Posicionamento do Tubo 5	3 dias											
34		Montagem do Contrapeso	3 dias											
35		Montagem da Casa de Máquinas	20 dias											
36		Passagem de cabos aço	10 dias											
37		Montagem da cabine	12 dias											
38		Passagem de cabos elétricos	20 dias											
39		Ligação dos painéis	15 dias											
40		Testes	20 dias											
41		Limpeza final	3 dias											
Projeto: Torre1-R00 Data: Ter 21/10/25		Tarefa 	Andamento 	Resumo 		Tarefas externas 		Prazo final 						
		Divisão 	Etapa 	Resumo do projeto 		Etapa externa 								
Página 2														