





ETAPA 1 - B
PRAZO ETAPA 1 = 6 MESES

Nessa etapa será executado a parede diafragma para o subsolo, escavação, estacas, arrasamento e blocos dos pavimentos subsolo e térreo do Bloco B.

Obs: As instalações provisórias serão executadas em containers com dimensões de 6 m de comprimento por 2,4 m de largura, sendo compostos por dois pavimentos. Com exceção do refeitório e estoque de estacas que serão executados com madeirite.

LEGENDA:

-  Equipamentos
-  Área de manobra e carga/descarga
-  Área de vivência
-  Raios de giro

OBRA:

IMPERIUM TOWER

PROJETO:

Canteiro de Obras - 20 trabalhadores

REVISÃO: 02

CAROLINE SORDI

ESCALA: 1/200

PRANCHA:

03/07

