TERRA BRASIL

MEMORIAL DESCRITIVO DE TERRAPLENAGEM

CONTRATANTE: FGP VI EMPREENDIMENTOS LTDA
LOCAL: Av. Atlântica, S/N, Centro, Balneário Camboriú – SC (Área de terraplenagem: 5.294,0 m²)
CONTRATADO: TERRA BRASIL
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Patrick José Rosa (CREA/SC 151334-6)

1) SERVIÇOS PRELIMINARES

Destocamento e Limpeza

Definição: Os serviços de destocamento e limpeza serão executados objetivando a remover, das áreas destinadas ao rebaixamento do nível do terreno, às obstruções naturais e artificiais, que porventura existirem tais como, arbustos, tocos, entulhos ou matacões.

Execução: As operações correspondentes aos serviços destocamento e limpeza, para o caso de cortes e aterro, terão lugar no interior da faixa de domínio.

2) SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

Escavação

Definição: Cortes são setores do nivelamento do terreno cuja implantação requer escavação de materiais que constituem o terreno natural desde o nível requerido até a altura resultante do projeto arquitetônico.

Equipamentos: Será executada com o uso de equipamentos adequados, que possibilitem a execução dos cortes, tais como, escavadeira hidráulica e caminhões basculantes.

Destino do material: O material resultante da escavação será carregado em caminhões basculantes, após carregamento será coberto com lona e transportado até local devidamente licenciado para o descarte conforme licenças em anexo.

Execução: A operação será precedida da execução dos serviços de limpeza. O desenvolvimento da operação de terraplenagem se processará através da escavação de uma área de 5.294,0m² na cota -2,08m com variações para se adequar a arquitetura da residência. Será executada uma rampa para acesso dos veículos e equipamentos. O volume da escavação é de 14.315,0m³, considerando o empolamento.

Itapema/SC, 22 de fevereiro de 2020.

Sabine Bevian
CONTRATANTE

Engº Patrick José Rosa
CREA/SC 151334-6
RESPONSÁVEL TÉCNICO